



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 08/29-05-2015  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του  
 Δήμου Ζίτσας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ.Αποφ.: 141/2015

Έγκριση 2<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας  
 περαίωσης εργασιών του έργου: «Δίκτυο  
 αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού  
 Ελεούσας» του Δήμου Ζίτσας, το οποίο  
 εκτελεί η «**Κ/Ξ ΒΛΑΧΑΣ Π-Σ ΑΤΕ –**  
**ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ**»

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup>, σήμερα στις 29 του μήνα Μαΐου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 8358/25-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι δύο (22), δηλαδή:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Λιάκος Παναγιώτης     | 13. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα |
| 2. Σταλίκας Γεώργιος     | 14. Γκουγιάννος Ευάγγελος         |
| 3. Βότσικας Αλκιβιάδης   | 15. Γαρδίκος Βασίλειος            |
| 4. Σφήκας Νικόλαος       | 16. Γκαραλέας Δημήτριος           |
| 5. Ράρρας Φώτιος         | 17. Τσακανίκας Δημήτριος          |
| 6. Καρατασίτσας Ανέστης  | 18. Λεοντίου Κων/νος              |
| 7. Μαλισσόβας Παναγιώτης | 19. Χανδόλιας Απόστολος           |
| 8. Γρίβας Περικλής       | 20. Καλόγηρος Δημήτριος           |
| 9. Μάστακας Θωμάς        | 21. Μανούσης Σωτήριος             |
| 10. Μιχάλης Στέφανος     | 22. Ματσάγκας Εμμανουήλ           |
| 11. Μπότσιου Δήμητρα     |                                   |
| 12. Λάμπρου Δημήτριος    |                                   |

### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεωργούλη Γιαννούλα
2. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος
3. Καλογήρου Ιωάννα
4. Βούζας Χρυσόστομος
5. Στέφος Θεόδωρος

### Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.

- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Γεωργούλη Γιαννούλα προσήλθε στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος κατά την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βούζας Χρυσόστομος και Στέφος Θεόδωρος προσήλθαν στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και αποχώρησαν ύστερα από την ψήφιση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε, ότι τα παρακάτω θέματα τα οποία δεν είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, είναι κατεπείγοντα και πρέπει να συζητηθούν:

1. Έγκριση 2<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Ελεούσας» του Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτελεί η «Κ/Ξ ΒΛΑΧΑΣ Π-Σ ΑΤΕ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ».

2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας αδρανών υλικών.

#### **Επί του 1<sup>ου</sup> θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης:**

Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έδωσε τον λόγο στην προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κα Σιαμπίρη Δέσποινα, η οποία αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους, κατατέθηκε προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά και έχει ως εξής:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ. 3851/18-03-2015 έγγραφο, με θέμα την 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Ελεούσας» του Δήμου Ζίτσας το οποίο εκτελεί η «Κ/ΞΙΑ ΒΛΑΧΑΣ Π-Σ ΑΤΕ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ»

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων συνολικού μήκους 15.640,00μ. στην Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας. Το αποχετευτικό δίκτυο θα κατασκευασθεί από σωλήνες αποχέτευσης PVC σειράς 41, εσωτερικών διατομών 200mm (μήκους 14.280,00μ), 250mm (μήκους 1.230,00μ) και 630mm (μήκους 130,00μ). Στο δίκτυο θα κατασκευαστούν φρεάτια επισκέψεως και φρεάτια πτώσης. Επίσης προβλέπεται να κατασκευαστεί ένα αντλιοστάσιο. Τέλος, θα κατασκευαστεί ο αγωγός μεταφοράς των ακαθάρτων από το αντλιοστάσιο στον υφιστάμενο συλλεκτήριο αγωγό που οδηγεί στον βιολογικό καθαρισμό.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους & πιστώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχονταν στο ποσό των 5.075.000,00 €, ενώ ο συμβατικός στο ποσό των 2.463.967,18 €

Η έναρξη εργασιών του έγινε την 16/04/2013 και ως ημερομηνία περαίωσης είχε οριστεί η 15/10/2014. Έχει δοθεί 1η παράταση προθεσμίας του έργου έως 15/04/2015.

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 70% του συνολικού δικτύου (μήκος 10.956μ).

Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω Διεύθυνση του Δήμου εισηγήθηκε την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 15/10/2015, αναφέροντας ότι ο επιπλέον χρόνος εκτέλεσης των εργασιών που ζητείται, οφείλεται στους παρακάτω λόγους:

Η καθυστέρηση της προόδου εκτέλεσης των εργασιών οφείλεται κυρίως στους παρακάτω λόγους:

- δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή (Παρατεταμένες Βροχοπτώσεις),
- την σύνταξη και έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου,

- την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών και
- το κλείσιμο του φακέλου του έργου

Προτείνεται η έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 15/10/2015, για την περαίωση των υπολειπόμενων εργασιών κατασκευής του δικτύου καθώς και του αντλιοστασίου».

Ακολούθησε τοποθέτηση του Αντιδημάρχου κ. Μάστακα Θωμά, ο οποίος είπε ότι καταψηφίζει το συγκεκριμένο θέμα, καθώς θεωρεί ότι η χορήγηση της συγκεκριμένης παράτασης θα επιβαρύνει το ήδη οξυμένο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την καθυστέρηση αποκατάστασης των Δημοτικών δρόμων, στους οποίους γίνεται εκσκαφή για την διέλευση του δικτύου αποχέτευσης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την σχετική τοποθέτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Την έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Ελεούσας» του Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτελεί η «Κ/Ξ ΒΛΑΧΑΣ Π-Σ ΑΤΕ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», μέχρι 15/10/2015, για την περαίωση των υπολειπόμενων εργασιών κατασκευής του δικτύου καθώς και του αντλιοστασίου.

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μάστακα Θωμά.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 141/2015.**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Τ.Υ.

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου