



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 01/21-01-2015
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ. Αποφ.: 04/2015

Έγκριση παράτασης προθεσμίας
 περαιώσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση
 κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Δήμου
 Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η «Κ/Ξ Τσομπίκος
 Δημήτριος –Ηλίας Νικόλαος»

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 21 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ.686/16-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης και οι είκοσι επτά (27), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----|
| 1. Λιάκος Παναγιώτης | 14. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα | 1. |
| 2. Σταλίκας Γεώργιος | 15. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος | |
| 3. Βότσικας Αλκιβιάδης | 16. Γκουγιάννος Ευάγγελος | |
| 4. Σφήκας Νικόλαος | 17. Γαρδίκος Βασίλειος | |
| 5. Γεωργούλη Γιαννούλα | 18. Γκαραλέας Δημήτριος | |
| 6. Ράρρας Φώτιος | 19. Τσακανίκας Δημήτριος | |
| 7. Καρατασίτσας Ανέστης | 20. Λεοντίου Κων/νος | |
| 8. Μαλισσόβας Παναγιώτης | 21. Χανδόλιας Απόστολος | |
| 9. Γρίβας Περικλής | 22. Καλογήρου Ιωάννα | |
| 10. Μάστακας Θωμάς | 23. Βούζας Χρυσόστομος | |
| 11. Μιχάλης Στέφανος | 24. Στέφος Θεόδωρος | |
| 12. Μπότσιου Δήμητρα | 25. Καλόγηρος Δημήτριος | |
| 13. Λάμπρου Δημήτριος | 26. Μανούσης Σωτήριος | |
| | 27. Ματσάγκας Εμμανουήλ | |

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έδωσε τον λόγο στην προϊστάμενη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κα Σιαμπίρη Δέσποινα, η οποία αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους, κατατέθηκε προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά και έχει ως εξής:

«Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ. 25246/18-12-2014 έγγραφο, με θέμα την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Δήμου Ζίτσας» του Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτελεί η «Κ/Ξ Τσομπικός Δημήτριος – Ηλίας Νικόλαος»

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά εργασίες ανάπλασης των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Ζίτσας και συγκεκριμένα στην Τ.Κ. Ζίτσας του περιβάλλοντα χώρου του Δημοτικού καταστήματος Καλλιθέας και στην Τ.Κ. Καρίτσας εργασίες ανάπλασης του πρώτου διαζώματος της πλατείας

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχονταν στο ποσό των 177.000,00€, ενώ ο συμβατικός στο ποσό των 115.050,00 €

Η έναρξη εργασιών του έγινε την 13/02/2010 και ως ημερομηνία περαίωσης είχε οριστεί η 23/09/2010.

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 95% των εργασιών.

Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί οι εξής παρατάσεις

1η παράταση είχε προθεσμία μέχρι 30/12/2010

2η παράταση είχε προθεσμία μέχρι 30/06/2011

3η παράταση είχε προθεσμία μέχρι 30/09/2011

4η παράταση είχε προθεσμία μέχρι 30/12/2011

5η παράταση είχε προθεσμία μέχρι 30/06/2012

6η παράταση είχε προθεσμία μέχρι 30/11/2013

7η παράταση είχε προθεσμία μέχρι 30/04/2014

8η παράταση είχε προθεσμία μέχρι 30/09/2014

9η παράταση είχε προθεσμία μέχρι 30/12/2014

Στο συγκεκριμένο έργο ο ανάδοχος με το αριθ. πρωτ.16233/08-06-2012 και 17169/18-06-2012 αίτημα του ζήτησε διακοπή εργασιών εξαιτίας ότι δεν είχε αποπληρωθεί ο 2ος λογαριασμός του έργου. Η υπηρεσία με την αριθμ. πρωτ. 18352/02-07-2012 απόφασή της, αποδέχτηκε την διακοπή εργασιών του έργου.

Ο ανάδοχος με το αριθ. πρωτ.10283/13-06-2013 αίτημα του ζήτησε την συνέχιση εργασιών αφού έγινε η αποπληρωμή από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» του 2ου λογαριασμού σύμφωνα με υπ' αριθ. 22/2013 χρηματικό ένταλμα της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Ζίτσας και με το αριθ. πρωτ. 15354/12-08-2013 έγγραφο της υπηρεσίας εγκρίθηκε η έναρξη των εργασιών.

Με το αριθ. πρωτ. 15810/06-08-2014 έγγραφο της, η υπηρεσία αποφάσισε την διοικητική παραλαβή τμήματος του έργου προς χρήση, την κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Καρίτσας όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά την πλακόστρωση, την κατασκευή πετρόχτιστων πεζουλιών με καπάκια, την κατασκευή τεσσάρων πετρόχτιστων κολονών για την κατασκευή πέργουλας και τον αγωγό ομβρίων υδάτων που έχει τοποθετηθεί για την αποστράγγιση των ομβρίων της πλατείας τα οποία συλλέγονται μέσω των κατασκευασμένων φρεατίων υδροσυλλογής.

Με το υπ' αριθ. 25246/18-12-2014 έγγραφο, η Διεύθυνση του Δήμου εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 30/04/2015, αναφέροντας ότι ο επιπλέον χρόνος εκτέλεσης των εργασιών που ζητείται, οφείλεται στο λόγο μη έγκρισης μέχρι σήμερα του 4ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) και της ολοκλήρωσης των εργασιών (φύτευση δένδρων –θάμνων, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στην πλατεία της Τ.Κ. Καρίτσας) και το κλείσιμο του φακέλου του έργου.

Προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/04/2015, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η «Κ/Ξ Τσομπίκος Δημήτριος –Ηλίας Νικόλαος», μέχρι 30/04/2015, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 04/2015.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

Τ.Υ.

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου