



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του  
 Δήμου Ζίτσας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ.Αποφ.: 107/2013

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας  
 περαιώσης εργασιών του έργου: «Διάνοιξη  
 υπολειπόμενων οδών επέκτασης Ελεούσας»  
 του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε κ. Ράφτη  
 Έντυ.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup>, σήμερα στις 11 του μήνα Απριλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 5853/04-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι τρεις (23), δηλαδή:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Κολιός Παναγιώτης (Προεδρεύων Αντιπρόεδρος ΔΣ) | 13. Παπαγγέλης Σπυρίδων    |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος                           | 14. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος                            | 15. Βλέτσας Αθανάσιος      |
| 4. Μπαλτά Σταυρούλα                               | 16. Δήμος Δημήτριος        |
| 5. Γιαννόπουλος Κων/νος                           | 17. Σταλίκας Γεώργιος      |
| 6. Μάντζιος Σπυρίδωνας                            | 18. Κούργιας Φώτιος        |
| 7. Μαρκούλας Αθανάσιος                            | 19. Βούζας Χρυσόστομος     |
| 8. Κολιούσης Ευάγγελος                            | 20. Καραμπίνας Κων/νος     |
| 9. Γαρδίκος Βασίλειος                             | 21. Παππάς Μάνθος          |
| 10. Ράρρας Φώτιος                                 | 22. Τζίμας Δημήτριος       |
| 11. Γκαραλέας Δημήτριος                           | 23. Αγόρος Κων/νος         |
| 12. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή                   |                            |

### ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Παππάς Παναγιώτης (Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Πάικας Σπυρίδων
3. Στουγιάννος Νικόλαος
4. Μπούτσικος Νικόλαος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Πάικας Σπυρίδων και Στουγιάννος Νικόλαος προσήλθαν στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων.

### Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.

- Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των πρώην Δήμων Πασσαρώνος και Εκάλης.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

### **Επί του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης:**

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκαραλέα Δημήτριο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ 4981/20-03-2013 έγγραφό της, με θέμα την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διάνοιξη υπολειπόμενων οδών επέκτασης Ελεούσας», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Ράφτης Έντυ.

Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω διεύθυνση του Δήμου εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του συγκεκριμένου έργου, το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 89%, μέχρι 30-05-2013, αναφέροντας ότι η καθυστέρηση της προόδου εκτέλεσης των εργασιών οφείλονται:

1. Στις εργασίες μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης που διέρχεται από τις υπό κατασκευή οδούς, οι οποίες λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν.
2. Στην αναμονή της αναγκαίας μετατόπισης κολώνων της ΔΕΗ που καθυστέρησε.

Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί άλλες πέντε παρατάσεις και συγκεκριμένα η πρώτη έως 31-06-2011, η δεύτερη έως 31-10-2011, η τρίτη έως 30-03-2012, η τέταρτη έως 30-09-2012 και η πέμπτη έως 30-03-2013.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/05/2013, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διάνοιξη υπολειπόμενων οδών επέκτασης Ελεούσας », που εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Ράφτη Έντυ μέχρι 30-05-2013, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 107/2013**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
Τ.Υ.  
ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Τ.Υ.**

**ΚΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ.

**ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου