



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 4/03-04-2014
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 110/2014

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
 εργασιών του έργου: «Αποχετευτικό ομβρίων
 ποδοσφαιρικού γηπέδου Δ.Κ. Ελεούσας του
 Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ.
 Γεωλδάσης Παναγιώτης.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 3 του μήνα Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 5871/28-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι τέσσερις (24) και συγκεκριμένα οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 13. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 14. Στουγιάννος Νικόλαος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 15. Παπαγγέλης Σπυρίδων |
| 4. Μπαλά Σταυρούλα | 16. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 5. Γιαννόπουλος Κων/νος | 17. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 6. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 18. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 7. Μαρκούλας Αθανάσιος | 19. Δήμος Δημήτριος |
| 8. Κολιούσης Ευάγγελος | 20. Κούργιας Φώτιος |
| 9. Γαρδίκος Βασίλειος | 21. Βούζας Χρυσόστομος |
| 10. Πάικας Σπυρίδων | 22. Καραμπίνιας Κων/νος |
| 11. Ράρρας Φώτιος | 23. Τζίμας Δημήτριος |
| 12. Γκαραλέας Δημήτριος | 24. Αγόρος Κων/νος |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Κολιός Παναγιώτης
2. Παππάς Μάνθος
3. Σταλίκας Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πάικας Σπυρίδωνας και Ράρρας Φώτιος αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί του 19^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο ανωτέρω θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκαραλέα Δημήτριο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση για το συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ. 5782/26-3-2014 έγγραφο, με θέμα την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποχετευτικό ομβρίων ποδοσφαιρικού γηπέδου Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Γεωλδάσης Παναγιώτης.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η κατασκευή αγωγού αποστράγγισης και φρεατίων.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχονταν στο ποσό των 12.600,00 €, όσο ο συμβατικός.

Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω διεύθυνση του Δήμου εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου, μέχρι 30-04-2014, καθώς η καθυστέρηση της προόδου εκτέλεσης των εργασιών οφείλεται στην εκκρεμότητα της γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ.

Προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/04/2014 με την νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποχετευτικό ομβρίων ποδοσφαιρικού γηπέδου Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Γεωλδάσης Παναγιώτης, μέχρι 30-4-2014.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 110/2014

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου