



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 5/21-03-2012  
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : « Κυκλοφοριακή σήμανσης οδών οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας », του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε κ. Φάης Δημήτριος .

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**

Έδρα: Ελεούσα

Αρ.Αποφ.: 132/2012

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup> , σήμερα στις 21 του μήνα Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 7321/16-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης και λήψης της σχετικής απαρτίας οι είκοσι δύο(22), δηλαδή:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης            | 12. Στουγιάννος Νικόλαος   |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος         | 13. Παπαγγέλης Σπυρίδων    |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος          | 14. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 4. Γιαννόπουλος Κων/νος         | 15. Βλέτσας Αθανάσιος      |
| 5. Μάντζιος Σπυρίδωνας          | 16. Μπούτσικος Νικόλαος    |
| 6. Μαρκούλας Αθανάσιος          | 17. Δήμος Δημήτριος        |
| 7. Κολιούσης Ευάγγελος          | 18. Κολιός Παναγιώτης      |
| 8. Γαρδίκος Βασίλειος           | 19. Σταλίκας Γεώργιος      |
| 9. Πάϊκας Σπυρίδων              | 20. Κούργιας Φώτιος        |
| 10. Ράρρας Φώτιος               | 21. Βούζας Χρυσόστομος     |
| 11. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 22. Καραμπίνιας Κων/νος    |

### ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Μπαλτά Σταυρούλα
2. Γκαραλέας Δημήτριος
3. Παππάς Μάνθος
4. Τζίμας Δημήτριος
5. Αγόρος Κων/νος

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μπαλτά Σταυρούλα προσήλθε στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων.

### Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Η Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουν την

εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, των παρακάτω θεμάτων, κάτι το οποίο και έγινε αφού τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το έκαναν δεκτό ομόφωνα:

1.-Υποβολή αίτησης για χορήγηση έκτακτης επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του Δήμου.

2.-Κατανομή αδιάθετης πίστωσης 29.914,48 ευρώ, το οποίο προέρχεται από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών Ελληνικού Δημοσίου για λειτουργικές δαπάνες-επενδύσεις-έργα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3756/2009.

3.-Έγκριση νέας θέσης για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής καμπίνας στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου από την εταιρεία ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ( Cyta Ελλάς ), στα πλαίσια της κατασκευής ευρυζωνικών υποδομών και εγκατάστασης καλωδίων οπτικών ινών.

### **Επί του 21<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης:**

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, στο οποίο συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ελεούσας κ. Λώλας Στρατής είπε:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας με το αριθ. 6792/13-03-2012 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στο Δήμο η από 09-03-2012 αίτηση του αναδόχου Φάη Δημητρίου του έργου: «Κυκλοφοριακή σήμανσης οδών οικισμού Δ.Κ Ελεούσας», ο οποίος ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι 31-06-2012.

Με το ίδιο έγγραφο, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου, μέχρι 30-09-2012, καθώς η καθυστέρηση της εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών οφείλεται στο ότι το έργο όταν δημοπρατήθηκε δεν είχε συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του πρώην Δήμου Πασσαρώνος και χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα, αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την έναρξη των εργασιών.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/09/2012, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την θετική ψήφο του Προέδρου της Δ.Κ. Ελεούσας κ. Στρατή Λώλα

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κυκλοφοριακή σήμανσης οδών οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας », που εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Φάης Δημήτριος, μέχρι 30-09-2012, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 132/2012**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου

