



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 5/17-04-2014
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 139/2014

Έγκριση παράτασης προθεσμίας
 περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή
 αγωγού ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ Αγ.
 Ιωάννη», που εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Λαδάς
 Νικόλαος.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 17 του μήνα Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14.30 συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 7146/16-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Η συνεδρίαση είχε **κατεπείγοντα χαρακτήρα** καθώς από την μη συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων θίγονταν τα συμφέροντα του Δήμου, κάτι το οποίο αναφέρονταν στην συγκεκριμένη πρόσκληση. Το Δημοτικό Συμβούλιο πριν από την συζήτηση των θεμάτων, αποφάσισε ομόφωνα θετικά για το κατεπείγον και την συζήτηση των θεμάτων.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι δύο (22) και συγκεκριμένα οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 11. Στουγιάννος Νικόλαος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 12. Παπαγγέλης Σπυρίδων |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 13. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 4. Μπαλτά Σταυρούλα | 14. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 5. Γιαννόπουλος Κων/νος | 15. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 6. Κολιούσης Ευάγγελος | 16. Δήμος Δημήτριος |
| 7. Γαρδίκος Βασίλειος | 17. Κολιός Παναγιώτης |
| 8. Πάικας Σπυρίδων | 18. Κούργιας Φώτιος |
| 9. Γκαραλέας Δημήτριος | 19. Βούζας Χρυσόστομος |
| 10. Αλεξούδη-Γκαβρέση
Παρασκευή | 20. Καραμπίνας Κων/νος |
| | 21. Τζίμας Δημήτριος |
| | 22. Αγόρος Κων/νος |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Μαρκούλας Αθανάσιος
2. Ράβρας Φώτιος
3. Παππάς Μάνθος
4. Σταλίκας Γεώργιος
5. Μάντζιος Σπυρίδωνας

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κολιός Παναγιώτης αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων, ο

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δήμος Δημήτριος κατά την συζήτηση του 25^{ου} θέματος, όπως και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κούργιας Φώτιος ο οποίος επέστρεψε κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Προέδρου, αποφάσισε ομόφωνα να προταθούν και να συζητηθούν κατά σειρά το 18^ο, 22^ο και 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, πριν από το 1^ο θέμα αυτής.

Επί του 19^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο ανωτέρω θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκαραλέα Δημήτριο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση για το συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ. 7080/15-04-2014 έγγραφο, με θέμα την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη Δ.Ε Πασσαρώνος», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Λαδάς Νικόλαος.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων, διαμέτρου 200mm, που συνδέεται μέσω φρεατίου με υφιστάμενο αγωγό ομβρίων υδάτων καθώς και η τοποθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων κατά μήκος του αγωγού μέσω των οποίων θα συλλέγονται τα όμβρια ύδατα σε δρόμο στον οικισμό της Τ.Κ Αγ. Ιωάννη. Επίσης οι εργασίες εκσκαφών, οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης, σε άλλο δρόμο εντός του οικισμού, ώστε να διαμορφωθεί η κλίση του δρόμου και να γίνεται η απορροή των ομβρίων υδάτων χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στις όμορες οικίες.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχονταν στο ποσό των 12.600,00 €, όσο ο συμβατικός.

Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω διεύθυνση του Δήμου εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου, μέχρι 31-07-2014, καθώς η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών οφείλεται στις άσχημες καιρικές συνθήκες και στη σύνταξη και στην έγκριση του ΑΠΕ.

Προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/07/2014 με την νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Λαδάς Νικόλαος, μέχρι 30-07-2014 με την νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 139/2014

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου