

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ  
ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ**

**ΑΡ. ΑΠΟΦ. 145/2015**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό Αρ. 23/01-07-2015  
συνεδρίασης της Οικονομικής  
Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας.

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

«Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου που αφορά την αποδοχή δήλωσης Μειοδότη του έργου για Μερική Παραίτηση από το Δικαίωμα της Προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Δημαρχείου και Περιβάλλοντος Χώρου του Δ.Ζίτσας».

Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 01 του μήνα Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την 10861/26-06-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου & στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, για να συζητήσει και αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε(5) μέλη και συγκεκριμένα:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Πλιάκος Μιχαήλ:Πρόεδρος
2. Σταλίκας Γεώργιος
3. Σφήκας Νικόλαος
4. Παπαδημητρίου Χριστίνα
5. Γαρδίκος Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1.Μαλισσόβας Παναγιώτης
- 2.Γκαραλέας Δημήτριος

Επίσης παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Σταύρου Αγγελική για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τη συζήτηση του παραπάνω θέματος ως κατεπείγοντος και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι το θέμα είναι κατεπείγον και εισέρχεται αμέσως στη συζήτηση του.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Με την αριθ.137/26-06-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναθέσαμε στον Δικηγόρο Ιωαννίνων κ.Καρακίτσιο Θεόδωρο του Γεωργίου, την παροχή γνωμοδότησης ως προς τη Μερική παραίτηση του Μειοδότη από το δικαίωμα της προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Δημαρχείου& Περιβάλλοντος Χώρου Δ.Ζίτσας»

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 10979/30-06-2015 γνωμοδότηση του δικηγόρου κ.**Καρακίτσιου Θεόδωρου** στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Μου ανατέθηκε να γνωμοδοτήσω σύμφωνα με την αρ.137/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας για τη μερική παραίτηση του μειοδότη από

το δικαίωμα της προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου διαμόρφωσης της κεντρικής πλατείας Δημαρχείου και περιβάλλοντος χώρου του Δήμου Ζίτσας.

Το ανωτέρω έργο δημοπρατήθηκε από το Δήμο Ζίτσας σε διαγωνισμό που έγινε στις 10-3-2015, και κατακυρώθηκε υπέρ της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. –ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ». Με την από 3-6-2015, με Α.Π 9604, απόφαση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας εγκρίθηκε η υπογραφή της σύμβασης αναδόχου –Δήμου για το ανωτέρω έργο και για το οποίο συνήφθη το από 18 Ιουνίου 2015 συμφωνητικό σύστασης κοινοπραξίας.

Σύμφωνα με το από 12-6-2015 με αριθ. πρωτ. 7883 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η περίοδος επιλεξιμότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) λήγει στις 31-12-2015. Μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τόσο το φυσικό, όσο και το οικονομικό αντικείμενο των σχετικών έργων. Ειδικότερα, προκειμένου να είναι επιλέξιμες προς συγχρηματοδότηση οι δαπάνες των έργων του Προγράμματος θα πρέπει, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή τους από τον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Η ολοκλήρωση, λοιπόν των σχετικών εργασιών και η υποβολή στην ανωτέρω Υπηρεσία προς πληρωμή του τελευταίου λογαριασμού των έργων θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε πρωθύστερο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το τέλος του Νοεμβρίου 2015.

Για τα έργα, στα οποία το οικονομικό αντικείμενο (πληρωμή ΟΠΕΚΕΠΕ) δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, το σύνολο των δαπανών τους θεωρείται μη επιλέξιμο και εξαιρείται της συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΓΤΑΑ, ενώ οι δαπάνες που έχουν καταβληθεί καταλογίζονται εις βάρος του δικαιούχου.

Η κατά το άρθρο 48 του ν. 3669/2008 προθεσμία που προβλέπεται στη σύμβαση δημοσίου έργου έχει την έννοια «πίστωσης χρόνου» στον ανάδοχο για την κατά την έννοια του άρθρου 71 περάτωση των εργασιών. Η χρησιμοποίηση όλου αυτού του χρόνου αποτελεί δικαίωμα του αναδόχου εκ της συμβάσεως. Εξ αντιδιαστολής προκύπτει, λοιπόν, ότι και η παραίτηση εν μέρει του δικαιώματος προθεσμίας περάτωσης των εργασιών εντός 210 ημερολογιακών ημερών, με σκοπό την αποπεράτωση των εργασιών σε συντομότερη προθεσμία, ήτοι μέχρι 31-11-2015, αποτελεί δικαίωμα του αναδόχου, νοούμενη ως νέα προθεσμία, χωρίς μεταβολή της οικονομικής προσφοράς και του τεχνικού αντικειμένου.

Η μερική παραίτηση του αναδόχου από το άνω δικαίωμα είναι μονομερής πράξη έγκυρη κατ'άρθρο 3 του ΑΚ, διότι δεν προσκρούει σε κανόνα δημόσιας τάξεως και επομένως επιφέρει την απόσβεση του δικαιώματος.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η ανάδοχος εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. –ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», είναι δυνατόν να παραιτηθεί μερικώς του δικαιώματός της στη συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου και να ζητήσει την αποπεράτωση του έργου σε μικρότερη προθεσμία με δήλωση και αποδοχή της πρότασης και να υποβάλλει το κατά το άρθρο 46 του ν. 3669/2008 χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με την νέα (μικρότερη) προθεσμία που αποδέχεται.

Άλλωστε, η μερική παραίτηση και σύντμηση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου είναι προς το συμφέρον του Δήμου, να ολοκληρωθεί σε πρωθύστερο χρονικό διάστημα, ήτοι μέχρι 30-11-2015, και να συγχρηματοδοτηθεί από το ανωτέρω Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, διότι αυτό συνεπάγεται την κάλυψη και χρηματοδότηση των δαπανών, ύψους 428.323,45 € + 98.514,39 € (Φ.Π.Α), ήτοι συνολική δαπάνη 526.837,84 €, όπως εγκρίθηκε με την από 3-6-2015, με Α.Π 9604, απόφαση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ποσό το οποίο ο Δήμος δεν διαθέτει για να εκτελεστεί το έργο.

Ενόψει των ανωτέρω και με τα πραγματικά περιστατικά που μου τέθηκαν υπόψη και μου γνωστοποιήθηκαν από το Δήμο Ζίτσας, γνωμοδοτώ ότι το αίτημα της αναδόχου εταιρείας είναι νόμιμο.

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την με αριθ.137/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και την από 10979/30-06-2015 γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Καρακίτσιου Θεόδωρου

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

1. Την αποδοχή της από 10979/30-06-2015 γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Καρακίτσιου Θεόδωρου, την οποία συνέταξε ύστερα από την αριθ. 137/26-06-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τη Μερική παραίτηση του Μειοδότη από το δικαίωμα της προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Δημαρχείου & Περιβάλλοντος Χώρου Δ.Ζίτσας»

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 145/2015**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ**

**Σταύρου Αγγελική**

**Ακολ.Υπογραφές**