



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 6/12-06-2014
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 165/2014

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας
 περαιώσης του έργου: «Ανάπλαση
 κοινοχρήστων χώρων & πλατειών Δήμου
 Ζίτσας», αναδόχου Κ/Ξ Τσομπίκος
 Δημήτριος-Ηλίας Νικόλαος.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 12 του μήνα Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 συνήλθε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 11121/06-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι τρεις (23) και συγκεκριμένα οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 13. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 14. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 15. Δήμος Δημήτριος |
| 4. Μπαλάττα Σταυρούλα | 16. Κούργιας Φώτιος |
| 5. Γιαννόπουλος Κων/νος | 17. Βούζας Χρυσόστομος |
| 6. Κολιούσης Ευάγγελος | 18. Καραμπίνης Κων/νος |
| 7. Γαρδίκος Βασίλειος | 19. Τζίμας Δημήτριος |
| 8. Πάικας Σπυρίδων | 20. Αγόρος Κων/νος |
| 9. Γκαραλέας Δημήτριος | 21. Ράφρας Φώτιος |
| 10. Αλεξούδη-Γκαβρέση
Παρασκευή | 22. Μάντζιος Σπυρίδωνας |
| 11. Στουγιάννος Νικόλαος | 23. Σταλίκας Γεώργιος |
| 12. Παπαγγέλης Σπυρίδων | |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Μαρκούλας Αθανάσιος
2. Παπαδημητρίου Γεώργιος
3. Παππάς Μάνθος
4. Κολιός Παναγιώτης

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γιαννόπουλος Κων/νος και Στουγιάννος Νικόλαος αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 12^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πάικας Σπυρίδωνας αποχώρησε προσωρινά κατά την συζήτηση του 10^{ου} θέματος στο οποίο δε συμμετείχε λόγω κωλύματος, επανήλθε κατά την συζήτηση του 11^{ου} θέματος και αποχώρησε οριστικά κατά την συζήτηση του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί του 21^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο ανωτέρω θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκαραλέα Δημήτριο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση για το συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

«Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ. 7186/28-5-2014 έγγραφο, με θέμα την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων & πλατειών Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Κ/Ξ Τσομπίκος Δημήτριος-Ηλίας Νικόλαος.

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά εργασίες ανάπλασης των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Ζίτσας και συγκεκριμένα στην Τ.Κ. Ζίτσας του περιβάλλοντα χώρου του Δημοτικού καταστήματος Καλλιθέας (εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί) και στην Τ.Κ. Καρίτσας εργασίες ανάπλασης του πρώτου διαζώματος της πλατείας.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πιστώσεις του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».

Ο αρχικός προϋπολογισμός του ανέρχονταν στο ποσό των 177.000,00€ ενώ ο συμβατικός στο ποσό των 115.050,00 €.

Η έναρξη εργασιών του έγινε την 13/02/2010 και ως ημερομηνία περαίωσης είχε οριστεί η 23/09/2010, ενώ μέχρι σήμερα έχουν δοθεί άλλες επτά (7) παρατάσεις.

Στο συγκεκριμένο έργο ο ανάδοχος με το αριθμ. πρωτ.16233/08-06-2012 και 17169/18-06-2012 αίτημα του ζήτησε διακοπή εργασιών εξαιτίας ότι δεν είχε αποπληρωθεί ο 2^{ος} λογαριασμός του έργου. Η υπηρεσία με την αριθμ. πρωτ. 18352/02-07-2012 απόφαση της, αποδέχτηκε την διακοπή εργασιών του έργου.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος με το αριθμ. πρωτ. 10283/13-06-2013 αίτημα του ζήτησε την συνέχιση εργασιών αφού έγινε η αποπληρωμή από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» του 2ου λογαριασμού σύμφωνα με υπ. αριθμ. 22/2013 χρηματικό ένταλμα της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Ζίτσας και με το αριθμ. πρωτ. 15354/12-08-2013 έγγραφο της υπηρεσίας εγκρίθηκε η έναρξη των εργασιών.

Το ποσοστό που έχει εκτελεστεί μέχρι σήμερα είναι για χρωματογραφικά - καθαιρέσεις: 56%, για σκυροδέματα 69%, για τοιχοποιίες- επιχρίσματα 56%, για επιστρώσεις – επενδύσεις 69%, για κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές 33%, για λοιπά τελειώματα 70%, για πράσινο 14%, για ηλεκτρολογικά 6% και για ύδρευση – αποχέτευση 63%.

Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω διεύθυνση του Δήμου εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 30-09-2014, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή κατά τη χειμερινή περίοδο (χαμηλές θερμοκρασίες, συνεχής βροχοπτώσεις), αναφέροντας ότι οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη παράταση αφορά το σύνολο των εργασιών που υπολείπεται να εκτελεστούν.

Προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/09/2014, με την νόμιμη αναθεώρηση τιμών».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και θεωρώντας κατεπείγουσα, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Δήμου, την συζήτηση και λήψη της σχετικής απόφασης καθώς έργο είναι χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και κρίνεται αναγκαία η παράταση του, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες ώστε να μη χαθεί η χρηματοδότηση του από τυχόν λήξη του προγράμματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων & πλατειών Δήμου Ζίτσας», αναδόχου «Κ/Ξ Τσομπίκος Δημήτριος-Ηλίας Νικόλαος», μέχρι 30/09/2014, με την νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 165/2014.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου