



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ.Αποφ.: 184 /2011

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό Αρ. 10/16-05-2011  
 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

Παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου: «Αποπεράτωση αποδυτηρίων γηπέδου Τ.Δ Βουσαρά », του οποίου ανάδοχος είναι η « Γιαννακός Μ- Σταύρου Ν. Ο.Ε ».

Στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης του Δήμου Ζίτσας και στην ισόγεια αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος (αίθουσα Πνευματικού Κέντρου) σήμερα στις 16 του μήνα Μαΐου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20.00΄ συνήλθε (σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 14/2011 Απόφασης Δ.Σ.) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 8990/12-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινότητές τους συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους λοιπούς Προέδρους & Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι είκοσι έξι (26), δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.**

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης, Π.Δ.Σ.    | 15. Παπαγγέλης Σπυριδών     |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος         | 16. Παπαδημητρίου Γεώργιος  |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος          | 17. Βλέτσας Αθανάσιος       |
| 4. Μπαλτά Σταυρούλα             | 18. Μπούτσικος Νικόλαος     |
| 5. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος    | 19. Δήμος Δημήτριος         |
| 6. Μάντζιος Σπυριδώνας          | 20. Κολιός Παναγιώτης       |
| 7. Μαρκούλας Αθανάσιος          | 21. Σταλίκας Γεώργιος       |
| 8. Κολιούσης Ευάγγελος          | 22. Κούργιας Φώτιος         |
| 9. Γαρδίκος Βασίλειος           | 23. Βούζας Χρυσόστομος      |
| 10. Πάικας Σπυριδών             | 24. Καραμπίνας Κωνσταντίνος |
| 11. Ράρρας Φώτιος               | 25. Παππάς Μάνθος           |
| 12. Γκαραλέας Δημήτριος         | 26. Τζίμας Δημήτριος        |
| 13. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή |                             |
| 14. Στουγιάννος Νικόλαος        |                             |

**ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.**

1. Αγόρος Κωνσταντίνος

**Στη συνεδρίαση παρέστησαν:**

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και πλήθος συνδημοτών.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αγόρος Κωνσταντίνος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ενώ η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μπαλτά Σταυρούλα αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 32<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίο Βασίλειο ο οποίος εισηγούμενος το 18<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε:

Από την ΤΥΔΚ Δήμου Ιωαννιτών με το αριθμ. 16330/13-04-2011 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στο Δήμο η από 12-04-2011 αίτηση του αναδόχου «Γιαννακός Μ- Σταύρου Ν. Ο.Ε.» του έργου: «Αποπεράτωση αποδυτηρίων γηπέδου Τ.Δ. Βουτσará», ο οποίος ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι 23-07-2011.

Με το ίδιο έγγραφο η ΤΥΔΚ εισηγήθηκε παράταση μέχρι 23-07-2011, επειδή η καθυστέρηση της προόδου των εργασιών οφείλεται στους παρακάτω λόγους:

Κατά την εκτέλεση εργασιών προέκυψαν αυξήσεις στις ποσότητες και κρίθηκε σκόπιμη η σύνταξη 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του οποίου εκκρεμεί η έγκριση.

Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 23-07-2011.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση αποδυτηρίων γηπέδου Τ.Δ. Βουτσará», που εκτελεί η «Γιαννακός Μ.- Σταύρου Ν. Ο.Ε. », μέχρι 23-07-2011 .

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 184/2011**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ**

**Τ.Υ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου