



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 7/13-06-2013  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του  
 Δήμου Ζίτσας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ.Αποφ.: 189/2013

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας  
 περαίωσης του έργου: « Εσωτερική οδοποιία  
 Δ. Μολοσσών ( Β΄ Φάση ) », του οποίου  
 ανάδοχος είναι η « Ν. Μπαδήμας & ΣΙΑ Ο.Ε ».

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup>, σήμερα στις 13 του μήνα Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 9565/07-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι τρεις (23), δηλαδή:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης            | 13. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος         | 14. Βλέτσας Αθανάσιος      |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος          | 15. Μπούτσικος Νικόλαος    |
| 4. Μάντζιος Σπυρίδωνας          | 16. Δήμος Δημήτριος        |
| 5. Μαρκούλας Αθανάσιος          | 17. Κολιός Παναγιώτης      |
| 6. Κολιούσης Ευάγγελος          | 18. Σταλίκας Γεώργιος      |
| 7. Γαρδίκος Βασίλειος           | 19. Κούργιας Φώτιος        |
| 8. Πάικας Σπυρίδων              | 20. Καραμπίνας Κων/νος     |
| 9. Γκαραλέας Δημήτριος          | 21. Παππάς Μάνθος          |
| 10. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 22. Τζίμας Δημήτριος       |
| 11. Στουγιάννος Νικόλαος        | 23. Αγόρος Κων/νος         |
| 12. Παπαγγέλης Σπυρίδων         |                            |

### ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Μπαλτά Σταυρούλα
2. Γιαννόπουλος Κων/νος
3. Ράρρας Φώτιος
4. Βούζας Χρυσόστομος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιαννόπουλος Κων/νος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων, ενώ η Δημοτική Σύμβουλος κα Μπαλτά Σταυρούλα προσήλθε κατά την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος .

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αγόρος Κων/νος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παππάς Μάνθος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**Στη συνεδρίαση παρέστησαν:**

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Η Πρόεδρος των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των πρώην Δήμων Πασσαρώνος και Εκάλης.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

**Επί του 21<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης:**

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκαραλέα Δημήτριο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ. 9628/07-06-2013 έγγραφο της, με θέμα την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: « Εσωτερική Οδοποιία Δ. Μολοσσών (Β΄ Φάση) », το οποίο εκτελεί η «Ν. Μπαδήμας & ΣΙΑ Ο.Ε. ».

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση κοινοτικών οδών σε διάφορες Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών, με τις απαραίτητες ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις κ.λ.π.

Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω διεύθυνση του Δήμου εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του συγκεκριμένου έργου, το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό για χωματουργικά 73%, τεχνικά έργα 75%, οδοστρωσία 84% και για ασφαλτικά 97%, μέχρι 30-09-2013, αναφέροντας ότι η καθυστέρηση της προόδου εκτέλεσης των εργασιών οφείλονται στη σύνταξη και έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, ανέρχονταν στο ποσό των 400.000,00 ευρώ, ενώ το συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 217.535,33 ευρώ, ύστερα από την έκπτωση 51% που δόθηκε.

Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί άλλες τέσσερις παρατάσεις και συγκεκριμένα έως: 30-04-2012, 30-07-2012, 30-11-2012, και 30-06-2013.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/09/2013, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Δ. Μολοσσών (Β΄ Φάση) », το οποίο εκτελεί η « Ν. Μπαδήμας & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι 30/09/2013, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 189/2013.**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

**Τ.Υ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ**

Ακριβές Απόσπασμα

Μ.Ε.Δ.

**ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου