



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 7/23-07-2014
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 205/2014

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας
 περαίωσης του έργου: «Επέκταση
 εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας
 Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η εταιρεία
 «ΔΟΚΟΣ ΑΤΕΒΕ»

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 23 του μήνα Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 συνήλθε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 14422/18-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι δέκα εννιά (19) και συγκεκριμένα οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 13. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 14. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 15. Κούργιας Φώτιος |
| 4. Γιαννόπουλος Κων/νος | 16. Καραμπίνας Κων/νος |
| 5. Μαρκούλας Αθανάσιος | 17. Τζίμας Δημήτριος |
| 6. Κολιούσης Ευάγγελος | 18. Αγόρος Κων/νος |
| 7. Γαρδίκος Βασίλειος | 19. Μάντζιος Σπυρίδωνας |
| 8. Πάικας Σπυρίδων | |
| 9. Γκαραλέας Δημήτριος | |
| 10. Αλεξούδη-Γκαβρέση
Παρασκευή | |
| 11. Στουγιάννος Νικόλαος | |
| 12. Παπαγγέλης Σπυρίδων | |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Μπαλτά Σταυρούλα
2. Παπαδημητρίου Γεώργιος
3. Δήμος Δημήτριος
4. Κολιός Παναγιώτης
5. Βούζας Χρυσόστομος
6. Παππάς Μάνθος
7. Ράρρας Φώτιος
8. Σταλίκας Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Μπαλτά Σταυρούλα και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δήμος Δημήτριος προσήλθαν στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βλέτσας Αθανάσιος δεν συμμετείχε στη συζήτηση και λήψη απόφασης για το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, λόγω κωλύματος, ενώ ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παππάς Παναγιώτης δεν συμμετείχε για τον ίδιο λόγο στο 37^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί του 25^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκαραλέα Δημήτριο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση, του θέματος, που έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) σύμφωνα με τις οποίες *«Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης»*, το οποίο συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) *«...καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»*
- το Συμφωνητικό με αρ. πρωτ. 701/14.01.2013, σύμφωνα με το οποίο η ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 13/07/2014
- την αίτηση με ημ/νία 12/05/2014 της Αναδόχου εταιρείας με επωνυμία «ΔΟΚΟΣ ΑΤΕΒΕ», σύμφωνα με την οποία ζητάει την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι τις 13/10/2014
- το έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας με αρ. πρωτ. 9349/27.05.2014, με το οποίο εισηγείται την παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου μέχρι την 13/10/2014 λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων, στην αναγκαιότητα σύνταξης ΑΠΕ, στην εξεύρεση λύσεων σε τμήματα που παρουσιάζουν πρόβλημα στην κατασκευή τους, στην παράλληλη διέλευση του έργου της αποχέτευσης.
- το έγγραφο με αρ. πρωτ. 10273/27.05.2014 προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το οποίο διαβιβάζονται τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα για την χορήγηση προέγκρισης παράτασης μέχρι τις 13/10/2014
- το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2785/17.06.2014 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το οποίο Διατυπώνεται Σύμφωνη Γνώμη για την παράταση προθεσμίας του Υποέργου (1): *«Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας» της πράξης: «Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας» του Δήμου Ζίτσας* μέχρι 13/10/2014

Εισηγούμεστε, την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης Εργασιών του Υποέργου (1): **«Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας»** της πράξης: **«Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας» του Δήμου Ζίτσας (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 349341)** το οποίο εκτελεί η ανάδοχος εταιρεία «ΔΟΚΟΣ ΑΤΕΒΕ» μέχρι **13/10/2014** με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του Υποέργου (1): «*Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας*» της πράξης: «*Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας*» του Δήμου Ζίτσας (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 349341) το οποίο εκτελεί η ανάδοχος εταιρεία «ΔΟΚΟΣ ΑΤΕΒΕ» μέχρι 13/10/2014, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 205/2014.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου