



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 1/23-01-2014
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 20/2014

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας
 περαίωσης εργασιών του έργου:
 «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων παλαιού
 Γυμνασίου Τ.Κ. Μεταμόρφωσης» το οποίο
 εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Ράπτης Δημήτριος.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 23 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 789/17-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι δύο (22), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Κολιός Παναγιώτης (Προεδρεύων Αντιπρόεδρος ΔΣ) | 12. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 2. Χανδόλιας Απόστολος | 13. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 3. Γιαννόπουλος Κων/νος | 14. Δήμος Δημήτριος |
| 4. Κολιούσης Ευάγγελος | 15. Κούργιας Φώτιος |
| 5. Γαρδίκος Βασίλειος | 16. Βούζας Χρυσόστομος |
| 6. Πάικας Σπυριδών | 17. Καραμπίνας Κων/νος |
| 7. Γκαραλέας Δημήτριος | 18. Παππάς Μάνθος |
| 8. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 19. Τζίμας Δημήτριος |
| 9. Στουγιάννος Νικόλαος | 20. Αγόρος Κων/νος |
| 10. Παπαγγέλης Σπυριδών | 21. Μάντζιος Σπυριδωνας |
| 11. Παπαδημητρίου Γεώργιος | 22. Σταλίκας Γεώργιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Παππάς Παναγιώτης (Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Σιώζιος Κωνσταντίνος
3. Μπαλτά Σταυρούλα
4. Μαρκούλας Αθανάσιος
5. Ράρρας Φώτιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σιώζιος Κων/νος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πάικας Σπυριδών αποχώρησε κατά την συζήτηση του 22^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος

- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί του 17^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Μετά από την διαπίστωση της απαρτίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης κήρυξε την έναρξη αυτής, ενώ αναφερόμενος στο ανωτέρω θέμα στο οποίο συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Μπάρκας Δημήτριος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκαραλέα Δημήτριο, ο οποίος είπε τα εξής:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας με το αριθ. 782/17-01-2013 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στο Δήμο η από 16-01-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων παλαιού Γυμνασίου Τ.Κ. Μεταμόρφωσης», κ. Ράππη Δημητρίου, ο οποίος ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου κατά 90 ημέρες.

Ως συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου, το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 85%, ορίζεται η 27-1-2014.

Το αντικείμενο του έργου, προϋπολογισμού 12.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α. αφορά την αντικατάσταση στα αλουμίνια, στα κατώφλια και στις ποδιές στις δύο αίθουσες και στο χωλ του παλαιού Γυμνασίου (νυν νηπιαγωγείου) της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, την τοποθέτηση γυψοσανίδων για την κάλυψη ενός αγωγού, τοποθέτηση λεκανών στις τουαλέτες και εργασίες χρωματισμών στις εσωτερικές και τις εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου.

Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω διεύθυνση του Δήμου εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 30-04-2014, προκειμένου να εγκριθεί ο σχετικός ανακεφαλαιωτικός πίνακας, ο οποίος είναι απαραίτητος για την περαίωση του έργου, καθώς προέκυψαν αυξομειώσεις στις ποσότητες της μελέτης.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/04/2014, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την σύμφωνη γνώμη και θετική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων παλαιού Γυμνασίου Τ.Κ. Μεταμόρφωσης» το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Ράππη Δημήτριος, μέχρι 30-4-2014, με την νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 020/2014

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Τ.Υ.
ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.**

ΚΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου