



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 8/24-05-2012
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 221/2012

Έγκριση παράτασης προθεσμίας
 περαιώσης εργασιών του έργου: « Εσωτερική
 Οδοποιία Τ.Δ Κουρέντων » Δ.Ε Μολοσσών, του
 οποίου ανάδοχος είναι η Ε.Δ.Ε κα. Ζητούνη
 Ευαγγελία .

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α , σήμερα στις 24 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 14445/17-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι ένας (21), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 11. Στουγιάννος Νικόλαος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 12. Παπαγγέλης Σπυρίδων |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 13. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 4. Γιαννόπουλος Κων/νος | 14. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 5. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 15. Δήμος Δημήτριος |
| 6. Κολιούσης Ευάγγελος | 16. Κολιός Παναγιώτης |
| 7. Γαρδίκος Βασίλειος | 17. Σταλίκας Γεώργιος |
| 8. Πάϊκας Σπυρίδων | 18. Κούργιας Φώτιος |
| 9. Ράρρας Φώτιος | 19. Βούζας Χρυσόστομος |
| 10. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 20. Καραμπίνας Κων/νος |
| | 21. Παππάς Μάνθος |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Μπαλτά Σταυρούλα
2. Μαρκούλας Αθανάσιος
3. Γκαραλέας Δημήτριος
4. Παπαδημητρίου Γεώργιος
5. Τζίμας Δημήτριος
6. Αγόρος Κων/νος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκαραλέας Δημήτριος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαγγέλης Σπυρίδων αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 12^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Σιώζιος Κων/νος και Παππάς Μάνθος, κατά την συζήτηση του 22^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των πρώην Δήμων Πασσαρώνος και Εκάλης .
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί του 4^{ου} ημερήσιας διάταξης θέματος:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, στο οποίο συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου η εκπρόσωπος της Τ.Κ. Κουρέντων κα Αγγέλη Μαργαρίτα, είπε:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας με το αριθ. 14289/15-05-2012 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στο Δήμο η από 30-04-2012 αίτηση της αναδόχου Ζητούνη Ευαγγελίας του έργου « Εσωτερική Οδοποιία Τ.Δ. Κουρέντων » Δ.Ε. Μολοσσών , η οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου, μέχρι 30-06-2012.

Με το ίδιο έγγραφο, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας εισηγήθηκε την παράταση, μέχρι 30-06-2012, για τους εξής λόγους:

1. Τους μήνες από Δεκέμβριο έως και Απρίλιο καθυστέρησε η ολοκλήρωση εκτέλεσης εργασιών των ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων τμημάτων δρόμων, λόγω των συνεχόμενων βροχοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών.
2. Εκκρεμεί η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου, για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών.

Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί τέσσερις παρατάσεις και συγκεκριμένα η πρώτη έως 23-06-2011, η δεύτερη έως 30/09/2011, η τρίτη έως 31-12-2011 και η τέταρτη μέχρι 30-04-2012.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/06/2012, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών, καθώς οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου.

Ακολούθησε τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Χρυσόστομου Βούζα ο οποίος δήλωσε ότι σαν παράταξη διαφωνούν με την χορήγηση της συγκεκριμένης παράτασης προθεσμίας του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, την θετική ψήφο της εκπροσώπου της Τ.Κ. Κουρέντων κας Αγγέλη Μαργαρίτας και την σχετική τοποθέτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Δ. Κουρέντων» Δ.Ε Μολοσσών, που εκτελεί η Ε.Δ.Ε κα Ζητούνη Ευαγγελία μέχρι 30-06-2012, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ.κ. Βούζα Χρυσόστομου, Καραμπίνα Κων/νου και Παππά Μάνθου.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 221/2012

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου