



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 229 /2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011
 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 Έγκριση παράτασης προθεσμίας
 περαίωσης του έργου: « Βελτίωση –
 Συντήρηση δρόμου Τ.Δ Χίνκας » το οποίο
 εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Κων/νος Κούγκουλης.

Στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης του Δήμου Ζίτσας και στην ισόγεια αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος (αίθουσα Πνευματικού Κέντρου) σήμερα στις 7 του μήνα Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.00΄ συνήλθε (σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 14/2011 Απόφασης Δ.Σ.) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 12220/03-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινοτήτες τους συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους λοιπούς Προέδρους & Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι είκοσι τρεις (23), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ.

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης, Π.Δ.Σ. | 13. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 14. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 15. Δήμος Δημήτριος |
| 4. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος | 16. Κολιός Παναγιώτης |
| 5. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 17. Σταλίκας Γεώργιος |
| 6. Μαρκούλας Αθανάσιος | 18. Κούργιας Φώτιος |
| 7. Γαρδίκος Βασίλειος | 19. Βούζας Χρυσόστομος |
| 8. Πάϊκας Σπυρίδων | 20. Καραμπίνας Κωνσταντίνος |
| 9. Ράρρας Φώτιος | 21. Παππάς Μάνθος |
| 10. Στουγιάννος Νικόλαος | 22. Τζίμας Δημήτριος |
| 11. Παπαγγέλης Σπυρίδων | 23. Αγόρος Κωνσταντίνος |
| 12. Παπαδημητρίου Γεώργιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.

1. Μπαλτά Σταυρούλα
2. Κολιούσης Ευάγγελος
3. Γκαραλέας Δημήτριος
4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
- Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των πρώην Δήμων Εκάλης και Πασσαρώνος.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Γκαραλέας προσήλθε στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίο Βασίλειο ο οποίος εισηγούμενος το 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε:

Από την ΤΥΔΚ, Δήμου Ιωαννιτών, διαβιβάστηκε στο Δήμο μας το υπ' αριθμ. 21743/23-05-2011 έγγραφό της, περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση – Συντήρηση δρόμου Τ.Δ. Χίνκας» Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών, ύστερα από την 19-05-2011 αίτηση του αναδόχου «Κων/νου Κούγκουλη», που επικαλείται τους λόγους που ζητάει παράταση έως τις 19-09-2011.

Με το παραπάνω έγγραφο η ΤΥΔΚ εισηγήθηκε παράταση μέχρι τις 19-09-2011, επειδή η καθυστέρηση της προόδου των εργασιών οφείλεται στους παρακάτω λόγους:

1. Τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο αλλά και Απρίλιο, καθυστέρησε η εκτέλεση των εργασιών και συγκεκριμένα η κατασκευή των τεχνικών και η επίστρωση με αμμοχαλικώδη υλικά, λόγω των συνεχόμενων έντονων και σφοδρών βροχοπτώσεων και
2. Ο μεγαλύτερος όγκος των εργασιών αφορά τους δρόμους στο βουνό της Χίνκας, μία δύσβατη περιοχή με απότομες κλίσεις, που καθιστά δύσκολη την μετακίνηση ακόμα και βαρέων οχημάτων κατά την διάρκεια του χειμώνα και ειδικότερα ύστερα από συνεχόμενες βροχοπτώσεις.

Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 19-09-2011 με αναθεώρηση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και το σχετικό έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Βελτίωση – Συντήρηση δρόμου Τ.Δ Χίνκας », που εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Κων/νος Κούγκουλης , μέχρι 19-09-2011 με αναθεώρηση.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 229/2011

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου