



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 8/19-08-2014
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 230/2014

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας
 περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου
 διευθέτησης ομβρίων υδάτων στα επικίνδυνα
 τμήματα του οικισμού Άνω Λαψίστας», το
 οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Ιγνατιάδης Ιγνάτιος.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 19 του μήνα Αυγούστου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 16380/19-08-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι δέκα εννιά (19), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 13. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 14. Δήμος Δημήτριος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 15. Κούργιας Φώτιος |
| 4. Γιαννόπουλος Κων/νος | 16. Καραμπίνας Κων/νος |
| 5. Μαρκούλας Αθανάσιος | 17. Τζίμας Δημήτριος |
| 6. Κολιούσης Ευάγγελος | 18. Αγόρος Κων/νος |
| 7. Πάικας Σπυρίδων | 19. Ράρρας Φώτιος |
| 8. Γκαραλέας Δημήτριος | |
| 9. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | |
| 10. Στουγιάννος Νικόλαος | |
| 11. Παπαγγέλης Σπυρίδων | |
| 12. Βλέτσας Αθανάσιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Γαρδίκος Βασίλειος
2. Μπαλτά Σταυρούλα
3. Παπαδημητρίου Γεώργιος
4. Βούζας Χρυσόστομος
5. Κολιός Παναγιώτης
6. Παππάς Μάνθος
7. Μάντζιος Σπυρίδωνας
8. Σταλίκας Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γαρδίκος Βασίλειος και Σταλίκας Γεώργιος προσήλθαν στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων αυτής.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.

- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη αυτής και ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουν την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, του παρακάτω θέματος, κάτι το οποίο και έγινε αφού τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το έκαναν δεκτό ομόφωνα:

1. Αποδοχή πίστωσης 44.093,24 ευρώ η οποία προέρχεται από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, έναντι της δόσης έτους 2014, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009.

Επί του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκαραλέα Δημήτριο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση για το παραπάνω θέμα, που έχει ως εξής:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ. 14108/17-07-2014 έγγραφο, με θέμα την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου διευθέτησης ομβρίων υδάτων στα επικίνδυνα τμήματα του οικισμού Άνω Λαψίστας», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Ιγνατιάδης Ιγνάτιος.

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του οικισμού Τ.Κ. Άνω Λαψίστας του Δήμου Ζίτσας.

Η χρηματοδότηση του έργου, το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 65%, προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013».

Ο αρχικός προϋπολογισμός του ανέρχονταν στο ποσό των 1.200.000,00 €, ενώ ο συμβατικός στο ποσό των 493.987,07 €.

Η έναρξη εργασιών του έγινε την 01/07/2013 και ως ημερομηνία περαίωσης είχε οριστεί η 01/07/2014.

Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω διεύθυνση του Δήμου εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 01-10-2014, αναφέροντας ότι ο επιπλέον χρόνος εκτέλεσης των εργασιών που ζητείται, οφείλεται στην καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών (έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις) και της ύπαρξης μη συνεκτικών εδαφών σε τμήματα του δικτύου με μεγάλα βάθη (5,00μ.), με αποτέλεσμα το έδαφος να υποχωρεί ανεξαρτήτως χρήσης αντιστήριξης και να δυσχεραίνει χρονικά τις εργασίες.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου, με το υπ' αριθ. 3667/31-7-2014 έγγραφό της εξέφρασε την σύμφωνη γνώμη της.

Προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 01/10/2014, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου διευθέτησης ομβρίων υδάτων στα επικίνδυνα τμήματα του οικισμού Άνω Λαψίστας», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Ιγνατιάδης Ιγνάτιος, μέχρι 01/10/2014, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 230/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.**

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου