



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 253 /2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 13/18-07-2011
 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Πεζοδρομήσεις από εκθετήριο Μαρμάρου έως τον κόμβο Ε.Ο Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας Τ.Δ. Κληματιάς » το οποίο εκτελεί η Σαρακατσάνος Παναγιώτης & ΣΙΑ Ε.Ε.

Στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης του Δήμου Ζίτσας και στην ισόγεια αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος (αίθουσα Πνευματικού Κέντρου) σήμερα στις 18 του μήνα Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20.00΄ συνήλθε (σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 14/2011 Απόφασης Δ.Σ.) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 18236//14-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινότητές τους συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους λοιπούς Προέδρους & Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι είκοσι επτά (27), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης, Π.Δ.Σ. | 15. Παπαγγέλης Σπυρίδων |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 16. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 17. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 4. Μπαλτά Σταυρούλα | 18. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 5. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος | 19. Δήμος Δημήτριος |
| 6. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 20. Κολιός Παναγιώτης |
| 7. Μαρκούλας Αθανάσιος | 21. Σταλίκας Γεώργιος |
| 8. Κολιούσης Ευάγγελος | 22. Κούργιας Φώτιος |
| 9. Γαρδίκος Βασίλειος | 23. Βούζας Χρυσόστομος |
| 10. Πάϊκας Σπυρίδων | 24. Καραμπίνας Κωνσταντίνος |
| 11. Ράρρας Φώτιος | 25. Παππάς Μάνθος |
| 12. Γκαραλέας Δημήτριος | 26. Αγόρος Κωνσταντίνος |
| 13. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 27. Τζίμας Δημήτριος |
| 14. Στουγιάννος Νικόλαος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.

1. Μπαλτά Σταυρούλα
2. Γκαραλέας Δημήτριος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. προσήλθε κατά το στάδιο της ενημέρωσης
 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» κ. Τζίμας Δημήτριος και Αγόρος Κων/νος αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης, διαμαρτυρόμενοι για το γεγονός ότι δεν έγινε δεκτή η πρότασή τους για αναβολή της συγκεκριμένης συνεδρίασης η οποία όπως τόνισαν πραγματοποιείται εν μέσω 48ωρης Πανελλαδικής - Πανεργατικής Απεργίας.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.

- Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
- Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων και πλήθος συνδημοτών.

Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί του 18^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, στο οποίο συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κληματίας κ. Μαρμούτας Παναγιώτης, είπε:

Από την ΤΥΔΚ Ιωαννιτών Περιφέρειας Ηπείρου με το υπ' αριθ 24313/20-06-2011 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στο Δήμο η από 01/06/2011 αίτηση του εργολάβου «Σαρακατσιάνος Παναγιώτης & ΣΙΑ Ε.Ε.» ανάδοχο του έργου: « Πεζοδρομήσεις από εκθετήριο Μαρμάρου έως τον κόμβο Ε.Ο Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας Τ.Δ Κληματίας » όπου ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του παραπάνω έργου έως 29-8-2011.

Με το ίδιο έγγραφο η Τ.Υ.Δ.Κ εισηγήθηκε παράταση μέχρι 29-08-2011 προκειμένου να τακτοποιηθεί ο φάκελος του έργου δεδομένου ότι μέχρι σήμερα λόγω βροχοπτώσεων κατά την χειμερινή περίοδο καθυστέρησε η κατασκευή της πλακόστρωσης, καθώς δεν ήταν δυνατή η τοποθέτηση και η αρμολόγηση των πλακών. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες πάνω από 90% και απαιτείται να γίνει :

Η τακτοποίηση του φακέλου του έργου (κλείσιμο επιμετρήσεων κ.λ.π) από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Απαιτείται να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες.

Η ολοκλήρωση της πλακόστρωσης στον χώρο όπου θα τοποθετηθεί ένα κίосκι αναψυχής.

Η τοποθέτηση των απαραίτητων πύλλαρ μετά τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας και την σύνδεση με την Δ.Ε.Η, για τον φωτισμό της οδού. Ο καθαρισμός του αύλακα από τα χόρτα και η επένδυση με τσιμέντο από τον δρόμο προς εργατικές κατοικίες μέχρι την θέση που θα τοποθετηθεί το κίосκι. Η συμβατική ημερομηνία περαίωσής του είναι η 29-06-2011.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 29/08/2011 με την νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, την σύμφωνη γνώμη και θετική ψήφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κληματίας κ. Μαρμούτα Παναγιώτη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Πεζοδρομήσεις από εκθετήριο Μαρμάρου ως τον κόμβο Ε.Ο Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας Τ.Δ. Κληματίας», που εκτελεί η Σαρακατσιάνος Παναγιώτης & ΣΙΑ Ε.Ε, μέχρι 29-08-2011, με αναθεώρηση.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 253/2011

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.**

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου