



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 9/14-06-2012
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 265/2012

Διάλυση εργολαβίας και λύση σύμβασης του έργου «Ανάπλαση πλατείας και κοινόχρηστων χώρων στη θέση «Μάνδρα» στο Τ.Δ. Ελεούσας Δήμου Πασσαρώνος», αναδόχου «Γούδας Κ.Π. Ε.Ε.»

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 14 του μήνα Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 16121/07-06-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι τέσσερις (24), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 13. Παπαγγέλης Σπυρίδων |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 14. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 15. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 4. Γιαννόπουλος Κων/νος | 16. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 5. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 17. Κολιός Παναγιώτης |
| 6. Μαρκούλας Αθανάσιος | 18. Σταλίκας Γεώργιος |
| 7. Κολιούσης Ευάγγελος | 19. Κούργιας Φώτιος |
| 8. Γαρδίκος Βασίλειος | 20. Βούζας Χρυσόστομος |
| 9. Πάϊκας Σπυρίδων | 21. Καραμπίνας Κων/νος |
| 10. Ράρρας Φώτιος | 22. Παππάς Μάνθος |
| 11. Αλεξούση-Γκαβρέση Παρασκευή | 23. Τζίμας Δημήτριος |
| 12. Στουγιάννος Νικόλαος | 24. Αγόρος Κων/νος |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Μπαλτά Σταυρούλα
2. Γκαραλέας Δημήτριος
3. Δήμος Δημήτριος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κολιούσης Ευάγγελος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παππάς Μάνθος κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βούζας Χρυσόστομος κατά την συζήτηση του 20^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.

- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου και ομόφωνη απόφαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, προτάθηκαν και συζητήθηκαν κατά σειρά και ύστερα από την συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων τα υπ' αριθ. 26, 27, 1, 21, 6, 7, 8, 9 και 12 θέματα της ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια ακολούθησε κατά την σειρά εγγραφή τους στην ημερήσια διάταξη η συζήτηση των υπολοίπων θεμάτων.

Επί του 2^{ου} ημερήσιας διάταξης θέματος:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε:

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, με συμβατικό προϋπολογισμό 49.000,00€ (προϋπολογισμός μελέτης 50.000,00€), ενώ η υπογραφή της σύμβασης έγινε την 03-02-2010 με προθεσμία περαίωσης εργασιών την 03-06-2010.

Δόθηκαν καταρχήν στον ανάδοχο παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως τις 31-12-2010 (1^η παράταση έως 30-9-2010 και 2^η έως 31-12-2010).

Εν τω μεταξύ, έπειτα από έγγραφο αίτημα του πρώην Δήμου Πασσαρώνος προς την Τ.Υ.Δ.Κ. (8976/02-08-2010), αναστέλλονται οι εργασίες του έργου (όπου είχε εκτελεστεί το 4% των εργασιών) με το υπ' αριθ. 73397/22613/21-10-2010 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ., λόγω του αιτήματος του Δήμου για τροποποίηση της μελέτης. Με την ολοκλήρωση τροποποίησης και αδειοδοτήσεων της μελέτης δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για έναρξη εργασιών με το υπ' αριθ. 42150/06-09-2011 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τροποποίησης της μελέτης ο ανάδοχος αιτούνταν παράταση προθεσμίας περαίωσης, οι οποίες και δίδονταν κανονικά από το Δ.Σ. του Δ. Πασσαρώνος και στη συνέχεια από το Δ.Σ. του Δ. Ζίτσας. Παρατάθηκε επομένως, η προθεσμία περαίωσης του έργου έως και τις 30-05-2012.

Ο Ανάδοχος υπέβαλε, έπειτα από την εγκεκριμένη 1^η αναλυτική επιμέτρηση, τον 1^ο Λογαριασμό του έργου, που εγκρίθηκε από την Τ.Υ.Δ.Κ. με το υπ' αριθμ. 45148/07-10-2011 έγγραφό της και απεστάλη προς το Δήμο Ζίτσας για εξόφληση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Ο εν λόγω λογαριασμός δεν έχει εξοφληθεί έως και σήμερα.

Ο Ανάδοχος υπέβαλε όχληση για την πληρωμή του 1^{ου} Λογαριασμού προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ζίτσας (αρ.πρωτ.: 14784/23-05-2012), η οποία και διαβιβάστηκε προς το Δήμο Ζίτσας (Οικονομική Υπηρεσία) με το υπ' αριθμ. 15281/29-05-2012 έγγραφο της Τεχνική Υπηρεσίας, ενημερώνοντας και για το δικαίωμα του αναδόχου ως προς την απαίτηση τόκων υπερημερίας.

Με το υπ' αριθ. 14784/23-05-2012 έγγραφο προς την Τεχνική Υπηρεσία, ο ανάδοχος υπέβαλε και ειδική δήλωση διακοπής έργου, σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ.3 του Ν.3669/2008. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με το υπ' αριθ. 15346/29-05-2012 έγγραφό της απεδέχθη την διακοπή εργασιών, λόγω μη αποπληρωμής του 1^{ου} Λογαριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ. 5 του Ν. 3669/2008.

Σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ. 5, «σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωμών, η διάλυση σύμβασης μπορεί να ζητηθεί μετά από δίμηνο από τη δήλωση διακοπής εργασιών». Ο Ανάδοχος αιτήθηκε τη διάλυση σύμβασης, μετά από την αποδοχή της διακοπής εργασιών από την Τεχνική Υπηρεσία, πριν από την παρέλευση των δύο μηνών, υπογράφοντας προς το Δήμο Ζίτσας Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου με τη διάλυση της σύμβασης δεν προτίθεται να διεκδικήσει καμία πρόσθετη αποζημίωση πέραν των οφειλών που προκύπτουν από την 1^η πιστοποίηση εργασιών που είχε υποβληθεί (1^{ος} εγκεκριμένος λογαριασμός).

Εισηγούμαστε την διάλυση της εν λόγω σύμβασης χωρίς καμία πρόσθετη απαίτηση αποζημίωσης του αναδόχου, πέραν της οφειλής που αντιστοιχεί στο ποσό 1^{ου} λογαριασμού.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη διάλυση της εργολαβίας και την λύση της σύμβασης του έργου «Ανάπλαση πλατείας και κοινόχρηστων χώρων στη θέση «Μάνδρα» στο Τ.Δ. Ελεούσας Δήμου Πασσαρώνος», αναδόχου «Γούδας Κ.Π. Ε.Ε.» χωρίς καμία πρόσθετη απαίτηση αποζημίωσης του αναδόχου, πέραν της οφειλής που αντιστοιχεί στο ποσό του 1^{ου} λογαριασμού.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 265/2012

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Τ.Υ.
ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ**

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.**

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου