



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ. : 272 /2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 13/18-07-2011
 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας
 περαίωσης του έργου: « Ανάπλαση αυλείου
 χώρου Αγ. Γεωργίου » Δημοτικής Ενότητας
 Μολοσσών, Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτελεί η
 « Β. ΓΙΤΣΑ – Χ. ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης του Δήμου Ζίτσας και στην ισόγεια αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος (αίθουσα Πνευματικού Κέντρου) σήμερα στις 18 του μήνα Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20.00΄ συνήλθε (σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 14/2011 Απόφασης Δ.Σ.) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 18236//14-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινότητές τους συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους λοιπούς Προέδρους & Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι είκοσι τέσσερις (24), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης, Π.Δ.Σ. | 14. Παπαγγέλης Σπυρίδων |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 15. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 16. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 4. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος | 17. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 5. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 18. Δήμος Δημήτριος |
| 6. Μαρκούλας Αθανάσιος | 19. Κολιός Παναγιώτης |
| 7. Κολιούσης Ευάγγελος | 20. Κούργιας Φώτιος |
| 8. Γαρδίκος Βασίλειος | 21. Βούζας Χρυσόστομος |
| 9. Πάϊκας Σπυρίδων | 22. Καραμπίνας Κωνσταντίνος |
| 10. Ράρας Φώτιος | 23. Αγόρος Κωνσταντίνος |
| 11. Γκαραλέας Δημήτριος | 24. Τζίμας Δημήτριος |
| 12. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | |
| 13. Στουγιάννος Νικόλαος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.

1. Μπαλτά Σταυρούλα
2. Σταλίκας Γεώργιος
3. -Παππάς Μάνθος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μπαλτά Σταυρούλα προσήλθε κατά την συζήτηση του έβδομου (7^{ου}) θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε ως πρώτο (1^ο), καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταλίκας Γεώργιος, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τζίμας Δημήτριος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 17^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
- Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων .
- Η Πρόεδρος Τ.Σ Νέων πρώην Δήμου Πασσαρώνος και πλήθος συνδημοτών.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προταθούν και να συζητηθούν κατά σειρά το 7^ο , 16^ο , 2^ο , 34^ο , 12^ο , 19^ο , 9^ο , 13^ο , 18^ο και 33^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάτι το οποίο και έγινε αφού τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ο κ. Δήμαρχος το έκαναν δεκτό ομόφωνα.

Επί του 26^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίκο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Από την ΤΥΔΚ Δήμου Ιωαννιτών με το αριθ. 25076/08-06-2011 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στο Δήμο η από 08-05-201 αίτηση του αναδόχου Β. ΓΙΤΣΑ – Χ. ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε του έργου: « Ανάπλαση αυλείου χώρου Αγ. Γεωργίου » Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών, ο οποίος ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι 11-05-2012, κυρίως λόγο της μη πληρωμής λογαριασμού του έργου που έχει πιστοποιηθεί από την 22/10/2010.

Με το ίδιο έγγραφο, η ΤΥΔΚ εισηγήθηκε παράταση μέχρι 07-11-2011, για το λόγο ότι μέχρι σήμερα παραμένει ανεξόφλητος ο 1ος λογαριασμός του έργου με αποτέλεσμα ο εργολάβος να αδυνατεί να ολοκληρώσει το έργο, καθώς υπολείπεται να υλοποιηθεί λιγότερο από 5% των εργασιών του έργου.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 07/11/2011, χωρίς όμως αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Ανάπλαση αυλείου χώρου Αγ. Γεωργίου » Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών , Δήμου Ζίτσας, που εκτελεί η ανάδοχος « Β. ΓΙΤΣΑ – Χ. ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε », μέχρι 07-11-2011, **χωρίς αναθεώρηση τιμών** .

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 272/2011

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου