



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 10/03-10-2013
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 276/2013

Έγκριση παράτασης προθεσμίας
 περαίωσης εργασιών του έργου: «Έργα
 ανάπλασης Τ.Κ Μεταμόρφωσης Δ.Ε Εκάλης»
 Δήμου Ζίτσας, αναδόχου Κ/Ξ Τσουμάνης
 Ευάγγελος και ΣΙΑ Ε.Ε. – Πανηπειρωτική
 ΑΤΕ» .

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α , σήμερα στις 3 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 18470/27-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης είκοσι δύο (22), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 12. Στουγιάννος Νικόλαος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 13. Παπαγγέλης Σπυρίδων |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 14. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 4. Γιαννόπουλος Κων/νος | 15. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 5. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 16. Δήμος Δημήτριος |
| 6. Μαρκούλας Αθανάσιος | 17. Κολιός Παναγιώτης |
| 7. Κολιούσης Ευάγγελος | 18. Κούργιας Φώτιος |
| 8. Γαρδίκος Βασίλειος | 19. Βούζας Χρυσόστομος |
| 9. Πάικας Σπυρίδων | 20. Καραμπίνας Κων/νος |
| 10. Γκαραλέας Δημήτριος | 21. Τζίμας Δημήτριος |
| 11. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 22. Αγόρος Κων/νος |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Μπαλτά Σταυρούλα
2. Ράρρας Φώτιος
3. Παπαδημητρίου Γεώργιος
4. Παππάς Μάνθος
5. Σταλίκας Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταλίκας Γεώργιος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαρκούλας Αθανάσιος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 8^{ου} θέματος αυτής.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.

- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί του 23^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ Γκαραλέα Δημήτριο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ. 16654/19-09-2013 έγγραφό της, με θέμα την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Έργα Ανάπλασης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δ.Ε Εκάλης Δήμου Ζίτσας », το οποίο εκτελεί η Κ/Ξ Τσουμάνης Ευάγγελος και ΣΙΑ Ε.Ε – Πανηπειρωτική ΑΤΕ.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχονταν στο ποσό των 925.000,00 ευρώ, ενώ το ποσό που εγκρίθηκε, ύστερα από την έκπτωση 48,61% ανήλθε στο ποσό των 475.397,00 ευρώ με χρηματοδότηση από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες ανάπλασης στον οικισμό της Τ.Κ Μεταμόρφωσης με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος του οικισμού στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Ζίτσας.

Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω διεύθυνση του Δήμου εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του συγκεκριμένου έργου, το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 31%, για Χωματοουργικά, 30% για κράσπεδα – επιστρώσεις – επενδύσεις – τοιχοποιίες- πλακοστρώσεις, 26%, για σκυροδέματα – φρεάτια - σωλήνες και 2% για ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, μέχρι 08-05-2014, αναφέροντας ότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών οφείλεται κυρίως στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή από το Φεβρουάριο έως και τον Μάιο καθώς και για την σύνταξη και έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου, ώστε να εκτελεσθούν το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 08-05-2014, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα Ανάπλασης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δ.Ε. Εκάλης Δήμου Ζίτσας» το οποίο εκτελεί η ανάδοχος «Κ/Ξ Τσουμάνης Ευάγγελος και ΣΙΑ Ε.Ε – Πανηπειρωτική ΑΤΕ» μέχρι 08-05-2014, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 276/2013

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου