



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 295 /2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 14/02-08-2011
 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση 2^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του έργου « Εσωτερική Οδοποιία Τ.Δ. Καλοχωρίου », Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτελεί η κ. Πλούμπη Παρασκευή Ε.Δ.Ε.

Στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης του Δήμου Ζίτσας και στην ισόγεια αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος (αίθουσα Πνευματικού Κέντρου) σήμερα στις 2 του μήνα Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.00' συνήλθε (σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 14/2011 Απόφασης Δ.Σ.) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 19402/29-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινότητές τους συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους λοιπούς Προέδρους & Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι είκοσι δύο (22), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης, Π.Δ.Σ. | 14. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 2. Χανδόλιας Απόστολος | 15. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος | 16. Δήμος Δημήτριος |
| 4. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 17. Κολιός Παναγιώτης |
| 5. Μαρκούλας Αθανάσιος | 18. Σταλίκας Γεώργιος |
| 6. Κολιούσης Ευάγγελος | 19. Βούζας Χρυσόστομος |
| 7. Γαρδίκος Βασίλειος | 20. Καραμπίνας Κωνσταντίνος |
| 8. Πάικας Σπυρίδων | 21. Τζίμας Δημήτριος |
| 9. Ράρρας Φώτιος | 22. Αγόρος Κωνσταντίνος |
| 10. Γκαραλέας Δημήτριος | |
| 11. Στουγιάννος Νικόλαος | |
| 12. Παπαγγέλης Σπυρίδων | |
| 13. Παπαδημητρίου Γεώργιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Σιώζιος Κωνσταντίνος
2. Μπαλτά Σταυρούλα
3. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή
4. Κούργιας Φώτιος
5. Παππάς Μάνθος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
- Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των πρώην Δήμων Εκάλης και Πασσαρώνος.

- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάνθος Παππάς προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενώ κατά την συζήτηση του ίδιου θέματος αποχώρησε από την συνεδρίαση ο επικεφαλής της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ», Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρυσόστομος Βούζας.

Μετά από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προταθούν και να συζητηθούν κατά σειρά το 16^ο, 17^ο, 22^ο, 24^ο, 19^ο και 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάτι το οποίο και έγινε αφού τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ο κ. Δήμαρχος το έκαναν δεκτό ομόφωνα.

Επί του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, στο οποίο συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου η εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Καλοχωρίου κα. Μπαλάφα Αικατερίνη, είπε:

Από την ΤΥΔΚ Δήμου Ιωαννιτών με το αριθ. 31975/22-07-2011 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στο Δήμο η από 11-07-2011 αίτηση της αναδόχου Ε.Δ.Ε. κας Πλούμπη Παρασκευής του έργου: « Εσωτερική Οδοποιία Τ.Δ Καλοχωρίου » Δ.Ε Μολοσσών, Δήμου Ζίτσας, η οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι 30-09-2011.

Η έναρξη των εργασιών έγινε την 14-09-2010, η περαίωση ήταν την 14-03-2011, και δόθηκε 1^η παράταση στο έργο μέχρι 12-07-2011

Με το ίδιο έγγραφο, η ΤΥΔΚ εισηγήθηκε την παράταση μέχρι 30-09-2011, επειδή κατά τους μήνες Απρίλιο, Μαΐο και Ιούνιο καθυστέρησε η εκτέλεση των εργασιών και συγκεκριμένα η ασφαλτόστρωση εσωτερικών οδών, λόγω των συνεχόμενων έντονων και σφοδρών βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η κατασκευή ασφαλτικής στρώσης.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου, το οποίο μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 55%, μέχρι 30/09/2011, με αναθεώρηση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την σύμφωνη γνώμη και θετική ψήφο της Εκπροσώπου της Τ.Κ. Καλοχωρίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Δ. Καλοχωρίου » Δ.Ε Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας που εκτελεί η Ε.Δ.Ε. κ. Πλούμπη Παρασκευή, μέχρι 30-09-2011 με αναθεώρηση.

Με την σύμφωνη γνώμη και θετική ψήφο της εκπροσώπου της Τ.Κ. Καλοχωρίου κ. Μπαλάφα Αικατερίνη.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 295/2011

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου