



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 10/04-07-2012  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του  
 Δήμου Ζίτσας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ.Αποφ.: 297/2012

Έγκριση παράτασης προθεσμίας  
 περαίωσης του έργου: «Βελτίωση γηπέδου  
 ποδοσφαίρου Τ.Δ. Ασφάκας» της αναδόχου  
 Κ/ξίας Γεώργιος Ντάφλης – Αθανάσιος Κατής.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup>, σήμερα στις 4 του μήνα Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 18248/29-06-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι πέντε (25), δηλαδή:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης            | 14. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος         | 15. Βλέτσας Αθανάσιος      |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος          | 16. Μπούτσικος Νικόλαος    |
| 4. Γιαννόπουλος Κων/νος         | 17. Δήμος Δημήτριος        |
| 5. Μάντζιος Σπυρίδωνας          | 18. Κολιός Παναγιώτης      |
| 6. Μαρκούλας Αθανάσιος          | 19. Σταλίκας Γεώργιος      |
| 7. Γαρδίκος Βασίλειος           | 20. Κούργιας Φώτιος        |
| 8. Πάικας Σπυρίδων              | 21. Βούζας Χρυσόστομος     |
| 9. Ράρρας Φώτιος                | 22. Καραμπίνας Κων/νος     |
| 10. Γκαραλέας Δημήτριος         | 23. Παππής Μάνθος          |
| 11. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 24. Τζίμας Δημήτριος       |
| 12. Στουγιάννος Νικόλαος        | 25. Αγόρος Κων/νος         |
| 13. Παπαγγέλης Σπυρίδων         |                            |

### ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Μπαλτά Σταυρούλα
2. Κολιούσης Ευάγγελος

### Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

### Επί του 12<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίκο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, με το αριθ. 18127/27-06-2012 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στον Δήμο η αίτηση της αναδόχου Κ/ξίας Γεώργιος Ντάφλης – Αθανάσιος Κατής του έργου: «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Ασφάκας», με την οποία αιτείται παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου μέχρι 30-12-2012.

Αντικείμενο του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», είναι η βελτίωση του γηπέδου ποδοσφαίρου με την εκτέλεση των εργασιών, κατασκευής αποστραγγιστικού δικτύου, κατασκευής υπόβασης και διάστρωσης εδαφικού μίγματος, σποράς, τοποθέτησης δικτύου άρδευσης και κατασκευής περίφραξης.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 147.000,00€ ενώ το συμβατικό αντικείμενο στο ποσό των 105.840,00€ με Φ.Π.Α.

Η έναρξη των εργασιών έγινε την 30/09/2009, ως ημερομηνία περαίωσης ορίστηκε η 05/10/2010, ενώ μέχρι σήμερα δόθηκαν άλλες τέσσερις (4) παρατάσεις εκ των οποίων η τελευταία έληξε την 30-6-2012.

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 70% του έργου.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Ασφάκας» το οποίο εκτελεί η ανάδοχος Κ/ξία Γεώργιος Ντάφλης – Αθανάσιος Κατής, μέχρι 30-12-2012 με αναθεώρηση καθώς η καθυστέρηση οφείλεται στις άσχημες καιρικές συνθήκες.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την σχετική αίτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Ασφάκας» το οποίο εκτελεί η ανάδοχος Κ/ξία Γεώργιος Ντάφλης – Αθανάσιος Κατής, μέχρι 30-12-2012 με την νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 297/2012**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.  
ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ.

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

**ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου