



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 14/14-11-2013  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του  
 Δήμου Ζίτσας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ.Αποφ.: 323/2013

Έγκριση χορήγησης παράτασης  
 προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:  
 «Αποπεράτωση – Διάνοιξη οδών Π.Ε  
 Ελεούσας Δ. Πασσαρώνος ( Α΄ Φάση) » της  
 αναδόχου Ν. Μπαδήμας & ΣΙΑ Ο.Ε.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup>, σήμερα στις 14 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 21681/07-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι επτά (27), δηλαδή:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης            | 16. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 2. Σιώζιος Κων/νος              | 17. Βλέτσας Αθανάσιος      |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος          | 18. Μπούτσικος Νικόλαος    |
| 4. Μπαλτά Σταυρούλα             | 19. Δήμος Δημήτριος        |
| 5. Γιαννόπουλος Κων/νος         | 20. Κολιός Παναγιώτης      |
| 6. Μάντζιος Σπυρίδωνας          | 21. Κούργιας Φώτιος        |
| 7. Μαρκούλας Αθανάσιος          | 22. Βούζας Χρυσόστομος     |
| 8. Κολιούσης Ευάγγελος          | 23. Καραμπίνας Κων/νος     |
| 9. Γαρδίκος Βασίλειος           | 24. Παππάς Μάνθος          |
| 10. Πάικας Σπυρίδων             | 25. Τζίμας Δημήτριος       |
| 11. Ράρας Φώτιος                | 26. Αγόρος Κων/νος         |
| 12. Γκαραλέας Δημήτριος         | 27. Σταλίκας Γεώργιος      |
| 13. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή |                            |
| 14. Στουγιάννος Νικόλαος        |                            |
| 15. Παπαγγέλης Σπυρίδων         |                            |

### ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

-

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παππάς Μάνθος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

#### Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί του 13<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκαραλέα Δημήτριο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ. 20850/25-10-2013 έγγραφο της, με θέμα την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση – Διάνοιξη οδών Π.Ε. Ελεούσας Δ. Πασσαρώνος (Α΄ Φάση)» με το οποίο διαβιβάστηκε η αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Ν. Μπαδήμας & ΣΙΑ Ο.Ε.» για χορήγηση της σχετικής παράτασης έως 31-03-2014.

Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω διεύθυνση του Δήμου, αφού ανέφερε ότι η καθυστέρηση της προόδου εκτέλεσης των εργασιών δεν οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του συγκεκριμένου έργου, το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 80%, μέχρι 31-12-2013, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εργολαβία και να τακτοποιηθεί ο φάκελος του έργου.

Προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31/12/2013 με την νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση – Διάνοιξη οδών Π.Ε. Ελεούσας Δ. Πασσαρώνος (Α΄ Φάση)» το οποίο εκτελεί η ανάδοχος «Ν. Μπαδήμας & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι 31-12-2013 με την νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 323/2013.**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

**Τ.Υ.  
ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Τ.Υ.**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ.

**ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου