



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Έδρα: Ελεούσα
Αρ.Αποφ.: 351/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 11/09-08-2012
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση 2^{ης} παράτασης του έργου: «
Αποπεράτωση – Διάνοιξη οδών Π.Ε.
Ελεούσας Δ. Πασσαρώνος (Α΄ Φάση)», το
οποίου ανάδοχος είναι η « Ν. Μπαδήμας και
ΣΙΑ Ο.Ε. ».

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 9 του μήνα Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18.00΄ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 20977/03-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι πέντε (25), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 15. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 2. Χανδόλιας Απόστολος | 16. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 3. Μπαλτά Σταυρούλα | 17. Δήμος Δημήτριος |
| 4. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος | 18. Κολιός Παναγιώτης |
| 5. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 19. Σταλίκας Γεώργιος |
| 6. Μαρκούλας Αθανάσιος | 20. Κούργιας Φώτιος |
| 7. Κολιούσης Ευάγγελος | 21. Βούζας Χρυσόστομος |
| 8. Γαρδίκος Βασίλειος | 22. Καραμπίνας Κων/νος |
| 9. Πάϊκας Σπυρίδων | 23. Παππάς Μάνθος |
| 10. Ράρρας Φώτιος | 24. Τζίμας Δημήτριος |
| 11. Γκαραλέας Δημήτριος | 25. Αγόρος Κων/νος |
| 12. Στουγιάννος Νικόλαος | |
| 13. Παπαγγέλης Σπυρίδων | |
| 14. Παπαδημητρίου Γεώργιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Σιώζιος Κωνσταντίνος
 2. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή
- οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βούζας Χρυσόστομος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ύστερα από την ψήφιση του 52ου θέματος, το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν από το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 28^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, στο οποίο συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ελεούσας κ. Στρατής Λώλας, είπε:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας με το αριθ. 19634/16-07-2012 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στο Δήμο η υπ' αριθμ 19633/16-07-2012 αίτηση του εκπροσώπου της αναδόχου "Ν. ΜΠΑΔΗΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." του έργου: «Αποπεράτωση – Διάνοιξη οδών Π.Ε. Ελεούσας Δ. Πασσαρώνος (Α' Φάση)», η οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι 30-11-2012.

Με το ίδιο έγγραφο, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι 30-11-2012, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών, καθώς η προτεινόμενη παράταση δεν οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και προκύπτει από το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες λόγω τεχνικών δυσκολιών και άσχημων καιρικών συνθηκών. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 50% των εργασιών.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/11/2012, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, την σχετική τοποθέτηση και την σύμφωνη γνώμη και θετική ψήφο του Προέδρου της Δ.Κ. Ελεούσας κ. Στρατή Λώλα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση – Διάνοιξη οδών Π.Ε. Ελεούσας Δ. Πασσαρώνος (Α' Φάση)», που εκτελεί η ανάδοχος « Ν. Μπαδήμας και ΣΙΑ Ο.Ε » μέχρι 30-11-2012, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 351/2012

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου