



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 15/09-12-2013
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 358/2013

Έγκριση χορήγησης παράτασης
 προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:
 «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και
 πλατειών Δήμου Ζίτσας» (έργο στη Δ.Ε
 Ζίτσας), το οποίο εκτελεί η Κ/Ξ Τσομπίκος Γ.
 Δημ-Ηλίας Δ. Νικόλαος.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 9 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 23716/05-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης είκοσι τρεις (23), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 12. Στουγιάννος Νικόλαος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 13. Παπαγγέλης Σπυρίδων |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 14. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 4. Γιαννόπουλος Κων/νος | 15. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 5. Μαρκούλας Αθανάσιος | 16. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 6. Κολιούσης Ευάγγελος | 17. Κολιός Παναγιώτης |
| 7. Γαρδίκος Βασίλειος | 18. Κούργιας Φώτιος |
| 8. Πάικας Σπυρίδων | 19. Βούζας Χρυσόστομος |
| 9. Ράρρας Φώτιος | 20. Καραμπίνας Κων/νος |
| 10. Γκαραλέας Δημήτριος | 21. Τζίμας Δημήτριος |
| 11. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 22. Αγόρος Κων/νος |
| | 23. Σταλίκας Γεώργιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Μπαλτά Σταυρούλα
2. Μάντζιος Σπυρίδωνας
3. Δήμος Δημήτριος
4. Παππάς Μάνθος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Μπαλτά Σταυρούλα προσήλθε στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δήμος Δημήτριος κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.

- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί του 29^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκαραλέα Δημήτριο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ. 23351/28-11-2013 έγγραφο της, με θέμα την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η «Κ/Ξ Τσομπίκος Γ. Δημήτριος – Ηλίας Δ. Νικόλαος».

Με το ίδιο έγγραφο, εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του συγκεκριμένου έργου, μέχρι 30-04-2014, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανάπλασης της πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Καρίτσας, οι οποίες καθυστέρησαν λόγω δύσκολων καιρικών συνθηκών και να εγκριθεί ο 3^{ος} Α.Π.Ε. του έργου.

Το ανωτέρω έργο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 56% για χωματουργικά - καθαιρέσεις, σκυροδέματα 69%, τοιχοποιίες – επιχρίσματα 56%, επιστρώσεις – επενδύσεις 69%, κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές 33%, λοιπά τελειώματα 70%, πράσινο 14%, ηλεκτρολογικά 6% και για ύδρευση - αποχέτευση 63%, Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί άλλες έξι παρατάσεις και συγκεκριμένα έως: 30-12-2010, 30-06-2011, 30-09-2011, 30-12-2011, 30-06-2012, και 30-11-2013 .

Στο συγκεκριμένο έργο ο ανάδοχος με το αριθμ. πρωτ. 16233/08-06-2013 και 17169/18-06-2012 αίτημά του ζήτησε διακοπή εργασιών εξαιτίας ότι δεν είχε αποπληρωθεί ο 2^{ος} λογαριασμός του έργου. Η υπηρεσία με την αριθμ πρωτ. 18352/02-07-2012 απόφασή της, αποδέχτηκε την διακοπή εργασιών του έργου. Ο ανάδοχος με το αριθμ. πρωτ 10283/13-06-2013 αίτημά του ζήτησε την συνέχιση εργασιών αφού έγινε η αποπληρωμή από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» του 2^{ου} λογαριασμού σύμφωνα με το υπ αριθμ. 22/2013 χρηματικό ένταλμα της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Ζίτσας και με το αριθμ. πρωτ. 15354/12-08-2013 έγγραφο της υπηρεσίας εγκρίθηκε η έναρξη των εργασιών.

Προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/04/2014 με την νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Δήμου Ζίτσας» το οποίο εκτελεί η ανάδοχος «Κ/Ξ Τσομπίκος Γ. Δημήτριος – Ηλίας Δ. Νικόλαος», μέχρι 30/04/2014 με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 358/2013

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου