



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 13/13-09-2012  
 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ.Αποφ.: 392/2012

Έγκριση παράτασης προθεσμίας  
 περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση  
 κοινοτικού γραφείου και ιατρείου Τ.Κ.  
 Βλαχατάνου», του οποίου ανάδοχος είναι ο  
 Ε.Δ.Ε κ. Κριτσάλης Τριαντάφυλλος .

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup>, σήμερα στις 13 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00΄ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 23251/07-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι πέντε (25 ), δηλαδή:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης            | 16. Βλέτσας Αθανάσιος   |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος         | 17. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος          | 18. Δήμος Δημήτριος     |
| 4. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος    | 19. Κολιός Παναγιώτης   |
| 5. Μάντζιος Σπυρίδωνας          | 20. Σταλίκας Γεώργιος   |
| 6. Μαρκούλας Αθανάσιος          | 21. Κούργιας Φώτιος     |
| 7. Κολιούσης Ευάγγελος          | 22. Καραμπίνας Κων/νος  |
| 8. Γαρδίκος Βασίλειος           | 23. Παππάς Μάνθος       |
| 9. Πάϊκας Σπυρίδων              | 24. Τζίμας Δημήτριος    |
| 10. Ράρρας Φώτιος               | 25. Αγόρος Κων/νος      |
| 11. Γκαραλέας Δημήτριος         |                         |
| 12. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή |                         |
| 13. Στουγιάννος Νικόλαος        |                         |
| 14. Παπαγγέλης Σπυρίδων         |                         |
| 15. Παπαδημητρίου Γεώργιος      |                         |

### ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Μπαλάτα Σταυρούλα
2. Βούζας Χρυσόστομος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

### Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Μπαλτά Σταυρούλα προσήλθε στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων, ενώ ο Αντιδήμαρχος κ. Πάικας Σπυρίδωνας αποχώρησε από τη συνεδρίαση ύστερα από την ψήφιση του 21ου θέματος.

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 6, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 21, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 13, 17, 18, 19, 20 και 22.

Μετά από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουν την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, του παρακάτω θέματος, κάτι το οποίο και έγινε αφού τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το έκαναν δεκτό ομόφωνα:

Έγκριση της υπ' αριθ. 28/2012 μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δ. Ζίτσας με τίτλο : «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων οικισμού Τ.Κ. Ασφάκας Δ.Ε. Εκάλης»

**Επί του 14<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης :**

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίκο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας με το αριθ. 22143/27-08-2012 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στο Δήμο η από 22086/24-08-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση κοινοτικού γραφείου και ιατρείου Τ.Κ. Βλαχατάνου» κ. Κριτσάλη Τριαντάφυλλου ο οποίος ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου, μέχρι 31-12-2012.

Με το ίδιο έγγραφο, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας εισηγήθηκε την παράταση, μέχρι 31-12-2012, καθώς η καθυστέρηση της εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών οφείλονται στο ότι εκκρεμεί η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. από το Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, το οποίο μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 90% περίπου, μέχρι 31/12/2012, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση κοινοτικού γραφείου και ιατρείου Τ.Κ. Βλαχατάνου», του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε κ. Κριτσάλης Τριαντάφυλλος, μέχρι 31-12-2012, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 392/2012**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ**

**Τ.Υ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου