



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ.Αποφ.: 403/2011

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 22/08-11-2011  
 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:  
 « Εσωτερική Οδοποιΐα Τ.Δ Καλοχωρίου Δ.Ε  
 Μολοσσών, Δήμου Ζίτσας του οποίου  
 ανάδοχος είναι η Ε.Δ.Ε κα. Πλούμπη  
 Παρασκευή.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup>, σήμερα στις 8 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18.00' συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 26369/03-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινότητές τους συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους λοιπούς Προέδρους & Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι δύο (22), δηλαδή:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης            | 14. Βλέτσας Αθανάσιος   |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος         | 15. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος          | 16. Δήμος Δημήτριος     |
| 4. Μπαλτά Σταυρούλα             | 17. Κολιός Παναγιώτης   |
| 5. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος    | 18. Σταλίκας Γεώργιος   |
| 6. Μάντζιος Σπυρίδωνας          | 19. Κούργιας Φώτιος     |
| 7. Κολιούσης Ευάγγελος          | 20. Παππάς Μάνθος       |
| 8. Γαρδίκος Βασίλειος           | 21. Τζίμας Δημήτριος    |
| 9. Πάικας Σπυρίδων              | 22. Αγόρος Κων/νος      |
| 10. Ράρας Φώτιος                |                         |
| 11. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή |                         |
| 12. Στουγιάννος Νικόλαος        |                         |
| 13. Παπαδημητρίου Γεώργιος      |                         |

#### ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Γκαραλέας Δημήτριος
2. Παπαγγέλης Σπυρίδων
3. Μαρκούλας Αθανάσιος
4. Βούζας Χρυσόστομος
5. Καραμπίνας Κωνσταντίνος

ο οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

#### Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Γκαραλέας και Σπυρίδων Παπαγγέλης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ενώ η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μπαλτά Σταυρούλα αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

### **Επί του 21<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης:**

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, στο οποίο συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου η εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Καλοχωρίου κα. Μπαλάφα Αικατερίνη, είπε:

Από την ΤΥΔΚ Δήμου Ιωαννιτών με το αριθ. 44931/2011 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στο Δήμο η από 30-09-2011 αίτηση της αναδόχου Πλούμπη Παρασκευής του έργου « Εσωτερική Οδοποιία Τ.Δ Καλοχωρίου Δ.Ε Μολοσσών » Δήμου Ζίτσας, η οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι 30-11-2011.

Με το ίδιο έγγραφο, η ΤΥΔΚ εισηγήθηκε την παράταση, μέχρι 30-11-2011, λόγω καθυστέρησης ανεξόφλητων οφειλών του φορέα του έργου και « κλείσιμο » του φακέλου του έργου, το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 95%.

Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί άλλες δύο παρατάσεις και συγκεκριμένα η πρώτη έως 12/07/2011, και η δεύτερη έως 30/09/2011 ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 25.000,00 ευρώ.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/11/2011, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την σύμφωνη γνώμη και θετική ψήφο της Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Καλοχωρίου.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Δ Καλοχωρίου Δ.Ε Μολοσσών » Δήμου Ζίτσας , που εκτελεί η ανάδοχος Πλούμπη Παρασκευή μέχρι 30-11-2011, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 403/2011**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**Τ.Υ.  
ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ**

**Τ.Υ.**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου