



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 16/18-10-2012  
 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ.Αποφ.: 434/2012

Έγκριση παράτασης προθεσμίας  
 περαίωσης του έργου: «Διάνοιξη  
 υπολειπόμενων οδών επέκτασης Ελεούσας»,  
 του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε κ. Ράφτυ  
 Έντυ .

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup>, σήμερα στις 18 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00΄ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 25804/12-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι έξι (26 ), δηλαδή:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης            | 14. Παπαγγέλης Σπυρίδων    |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος         | 15. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος          | 16. Βλέτσας Αθανάσιος      |
| 4. Μπαλτά Σταυρούλα             | 17. Μπούτσικος Νικόλαος    |
| 5. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος    | 18. Δήμος Δημήτριος        |
| 6. Μάντζιος Σπυρίδωνας          | 19. Κολιός Παναγιώτης      |
| 7. Μαρκούλας Αθανάσιος          | 20. Σταλίκας Γεώργιος      |
| 8. Κολιούσης Ευάγγελος          | 21. Κούργιας Φώτιος        |
| 9. Γαρδίκος Βασίλειος           | 22. Βούζας Χρυσόστομος     |
| 10. Πάϊκας Σπυρίδων             | 23. Καραμπίνιας Κων/νος    |
| 11. Γκαραλέας Δημήτριος         | 24. Παππάς Μάνθος          |
| 12. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 25. Τζίμας Δημήτριος       |
| 13. Στουγιάννος Νικόλαος        | 26. Αγόρος Κων/νος         |

#### ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Ράρας Φώτιος

ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα

#### Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Μπαλτά Σταυρούλα καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παππάς Μάνθος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Δημοτική Σύμβουλος κα Αλεξούδη Παρασκευή

κατά την συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σταλίκας Γεώργιος, Βούζας Χρυσόστομος και Καραμπίνας Κων/νος κατά την συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Τα υπ' αριθ. 18, 19, 20 και 21 θέματα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προτάθηκαν και συζητήθηκαν πριν από το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

### **Επί του 26<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης:**

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίκο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας με το αριθ. 25347/04-10-2012 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στο Δήμο η από 24730/26-09-2012 αίτηση του αναδόχου Ράφτυ Έντυ του έργου «Διάνοιξη υπολειπόμενων οδών επέκτασης Ελεούσας», ο οποίος ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου, μέχρι 30-03-2013.

Με το ίδιο έγγραφο, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 60% των προβλεπόμενων εργασιών, εισηγήθηκε την χορήγηση της σχετικής παράτασης, μέχρι 30-03-2013, καθώς η καθυστέρηση της εκτέλεσής τους οφείλεται στα προβλημάτων που παρουσιάστηκαν με τα επικείμενα των ιδιοκτησιών, στην ανάγκη τροποποίησης των εγκεκριμένων μηκοτομών σε δρόμους που σε σχέση με τη υφιστάμενη κατάσταση δεν μπορούν να εφαρμοστούν όπως προβλέπει η μελέτη της Πράξης Εφαρμογής λόγω απαγορευτικών κλίσεων, καθώς και στην ανάγκη μετατόπισης κολώνων της ΔΕΗ και του ΟΤΕ και την σύνταξη 2<sup>ου</sup> Α.Π. Εργασιών.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/03/2013, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την σχετική τοποθέτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διάνοιξη υπολειπόμενων οδών επέκτασης Ελεούσας» που εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Ράφτης Έντυ μέχρι 30-03-2013, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 434/2012**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ**

**Τ.Υ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου