



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 22/04-12-2012
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 504/2012

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
 εργασιών του έργου: « Αποπεράτωση –
 Διάνοιξη οδών Π.Ε Ελεούσας Δήμου
 Πασσαρώνος (Α΄ Φάση) του οποίου ανάδοχος
 είναι η « Ν. ΜΠΑΔΗΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ».

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 04 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 28679/30-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι δύο (22), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 12. Παπαγγέλης Σπυρίδων |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 13. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 14. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 4. Γιαννόπουλος Κων/νος | 15. Δήμος Δημήτριος |
| 5. Κολιούσης Ευάγγελος | 16. Κολιός Παναγιώτης |
| 6. Γαρδίκος Βασίλειος | 17. Σταλίκας Γεώργιος |
| 7. Πάϊκας Σπυρίδων | 18. Κούργιας Φώτιος |
| 8. Ράρας Φώτιος | 19. Βούζας Χρυσόστομος |
| 9. Γκαραλέας Δημήτριος | 20. Καραμπίνας Κων/νος |
| 10. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 21. Τζίμας Δημήτριος |
| 11. Στουγιάννος Νικόλαος | 22. Αγόρος Κων/νος |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Μπαλτά Σταυρούλα
2. Μάντζιος Σπυρίδωνας
3. Μαρκούλας Αθανάσιος
4. Μπούτσικος Νικόλαος
5. Παππάς Μάνθος

οι οποίοι δεν είχαν προσέλθει αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ελεούσας
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Η Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Μάντζιος Σπυριδωνας, η Δημοτική Σύμβουλος κα Μπαλτά Σταυρούλα και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαρκούλας Αθανάσιος προσήλθαν στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπούτσικος Νικόλαος κατά την συζήτηση του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφερόμενος στο ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας με το αριθ. 28713/30-11-2012 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στο Δήμο η από 27-11-2012 αίτηση της αναδόχου «Ν.ΜΠΑΔΗΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» του έργου «Αποπεράτωση – Διάνοιξη οδών Π.Ε Ελεούσας Δ. Πασσαρώνος (Α΄ Φάση)», η οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου, μέχρι 30-03-2013.

Με το ίδιο έγγραφο, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας εισηγήθηκε την παράταση, μέχρι 30-03-2013, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εργολαβία και να τακτοποιηθεί ο φάκελος του έργου. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 80% των εργασιών.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/03/2013, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Αποπεράτωση – Διάνοιξη οδών Π.Ε Ελεούσας Δ. Πασσαρώνος (Α΄ Φάση) », που εκτελεί η «Ν. ΜΠΑΔΗΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» μέχρι 30-03-2013, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 504/2012

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου