



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 3/06-03-2014  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του  
 Δήμου Ζίτσας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ.Αποφ.: 70/2014

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Συμπληρωματικά έργα για την λειτουργία του έργου «Υδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Μολοσσών» Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Κιτσάκης Αριστοτέλης.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup>, σήμερα στις 6 του μήνα Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 4027/28-02-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι τρεις (23), δηλαδή:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης            | 12. Παπαγγέλης Σπυρίδων    |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος         | 13. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 3. Μπαλτά Σταυρούλα             | 14. Βλέτσας Αθανάσιος      |
| 4. Μάντζιος Σπυρίδωνας          | 15. Μπούτσικος Νικόλαος    |
| 5. Μαρκούλας Αθανάσιος          | 16. Δήμος Δημήτριος        |
| 6. Κολιούσης Ευάγγελος          | 17. Κολιός Παναγιώτης      |
| 7. Γαρδίκος Βασίλειος           | 18. Κούργιας Φώτιος        |
| 8. Ράρρας Φώτιος                | 19. Βούζας Χρυσόστομος     |
| 9. Γκαραλέας Δημήτριος          | 20. Καραμπίνας Κων/νος     |
| 10. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 21. Παππάς Μάνθος          |
| 11. Στουγιάννος Νικόλαος        | 22. Αγόρος Κων/νος         |
|                                 | 23. Σταλίκας Γεώργιος      |

### ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Χανδόλιας Απόστολος
2. Γιαννόπουλος Κων/νος
3. Πάικας Σπυρίδων
4. Τζίμας Δημήτριος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χανδόλιας Απόστολος και Πάικας Σπυρίδωνας προσήλθαν στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιαννόπουλος Κων/νος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κολιός Παναγιώτης αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Δημοτικός Σύμβουλος

κ. Ράβρας Φώτιος κατά την συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παππάς Μάνθος κατά την συζήτηση του 15<sup>ου</sup> θέματος και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αγόρος Κων/νος κατά την συζήτηση του 55<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**Στη συνεδρίαση παρέστησαν:**

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

**Επί του 38<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης:**

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο ανωτέρω θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκαραλέα Δημήτριο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση για το συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Την από 10-02-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου: Συμπληρωματικά έργα για την λειτουργία του έργου «Υδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Μολοσσών» Δήμου Ζίτσας, Ε.Δ.Ε. κ. Κιτσάκη Αριστοτέλη, όπου ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του παραπάνω έργου έως 30 / 08 / 2014.

2. Το υπ' αριθ. 2507/18-02-2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που εισηγείται παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου έως 30/08/2014, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εργολαβία και να τακτοποιηθεί ο φάκελος του έργου

3. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 50% των εργασιών.

Προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30 / 06 / 2014 με την νόμιμη αναθεώρηση τιμών, θεωρώντας αρκετό το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί για την ολοκλήρωση αυτού, λαμβάνοντας υπόψη και την αναγκαιότητα παράδοσής του προς χρήση κατά το διάστημα του καλοκαιριού.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Συμπληρωματικά έργα για την λειτουργία του έργου «Υδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Μολοσσών» του Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Κιτσάκης Αριστοτέλης, μέχρι 30/06/2014, με την νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 70/2014**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

**Τ.Υ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ**

**Τ.Υ.**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου