



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 04/02-04-2015
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ. Αποφ.: 76/2015

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
 εργασιών του έργου «Αντικατάσταση
 εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής
 Γραμμενοχωρίων Δ.Ε. Πασσαρώνος», που
 εκτελεί η «ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
 ΑΤΕΒΕ»

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 02 του μήνα Απριλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθ. 4959/27-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι έξι (26), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Λιάκος Παναγιώτης | 14. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα |
| 2. Σταλίκας Γεώργιος | 15. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος |
| 3. Βότσικας Αλκιβιάδης | 16. Γκουγιάννος Ευάγγελος |
| 4. Σφήκας Νικόλαος | 17. Γαρδίκος Βασίλειος |
| 5. Γεωργούλη Γιαννούλα | 18. Γκαραλέας Δημήτριος |
| 6. Ράρρας Φώτιος | 19. Τσακανίκας Δημήτριος |
| 7. Καρατασίτσας Ανέστης | 20. Λεοντίου Κων/νος |
| 8. Μαλισσόβας Παναγιώτης | 21. Χανδόλιας Απόστολος |
| 9. Γρίβας Περικλής | 22. Καλογήρου Ιωάννα |
| 10. Μάστακας Θωμάς | 23. Βούζας Χρυσόστομος |
| 11. Μιχάλης Στέφανος | 24. Καλόγηρος Δημήτριος |
| 12. Μπότσιου Δήμητρα | 25. Μανούσης Σωτήριος |
| 13. Λάμπρου Δημήτριος | 26. Ματσάγκας Εμμανουήλ |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Στέφος Θεόδωρος

ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ράβρας Φώτιος ύστερα από την ψήφιση του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βούζας Χρυσόστομος κατά την συζήτηση του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, ότι τα παρακάτω θέματα τα οποία δεν είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, είναι κατεπείγοντα και πρέπει να συζητηθούν:

1.-Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Λεκανοπεδίου Δ.Ε. Πασσαρώνος», που εκτελεί η «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

2.-Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Γραμμενοχωρίων Δ.Ε. Πασσαρώνος», που εκτελεί η «ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ»

3.-Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύου διευθέτησης ομβρίων υδάτων στα επικίνδυνα τμήματα του οικισμού Άνω Λαφίστας», που εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Ιγνατιάδης Ιγνάτιος.

4.-Εξέταση αιτήσεως Τ.Ο.Ε.Β. Λιθίνου για δωρεάν παραχώρηση χρήσης γήθους Δημοτικού Ακινήτου.

5.-Τροποποίηση της υπ' αριθ. 174/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την ρύθμιση βοσκήσιμων εκτάσεων του Δήμου.

6.-Έγκριση διάθεσης ποσού από τον 2^ο λογαριασμό του Δήμου (έκτακτα ανειδίκευτα) για χορήγηση έκτακτης επιχορήγησης στη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

7.-Τροποποίηση της υπ' αριθ. 64/2015 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση και διάθεση πίστωσης για πραγματοποίηση παραδοσιακής εκδήλωσης εορτασμού του πολιούχου της έδρας του Δήμου, Αγίου Γεωργίου.

8.-Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών.

Επί του 2^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος:

Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα, έδωσε τον λόγο στην προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κα Σιαμπίρη Δέσποινα, η οποία αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους, κατατέθηκε προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά και έχει ως εξής:

«Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το έγγραφο με αρ. πρωτ. 3930/12.03.2015, με θέμα την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Γραμμενοχωρίων Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος», το οποίο εκτελεί η ανάδοχος εταιρεία «ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ».

Από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου, έχει διατυπωθεί σύμφωνη γνώμη με το έγγραφο με αρ. πρωτ. 1320/01.04.2015 για την παράταση προθεσμίας.

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά την αντικατάσταση του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης από την υπάρχουσα δεξαμενή, στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες της περιοχής των Γραμμενοχωρίων:

- Τ.Κ. Αναργύρων
- Τ.Κ. Βαγενιτίου
- Τ.Κ. Γραμμένου
- Τ.Κ. Λοφίσκος
- Τ.Κ. Λύγγου
- Τ.Κ. Περάτης

- Τ.Κ. Πετραλώνων
- Τ.Κ. Πολυλόφου

Η χρηματοδότηση του έργου, το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 98%, προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του ανέρχονταν στο ποσό των 1.616.000,00 €, ενώ ο συμβατικός στο ποσό των 634.650,11€.

Η έναρξη εργασιών του έγινε την 06/02/2013 και ως ημερομηνία περαίωσης είχε οριστεί η 31/07/2014. Έχουν εγκριθεί δύο (2) παρατάσεις προθεσμίας:

- η πρώτη μέχρι τις 31/12/2014, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 206/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και το υπ'αριθμ. 48031/10404/28.07.2014 έγγραφο ελέγχου νομιμότητας της εν λόγω απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και
- η δεύτερη μέχρι τις 31/03/2015, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 378/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και το υπ'αριθμ. 126/46/13.01.2015 έγγραφο ελέγχου νομιμότητας της εν λόγω απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω Διεύθυνση του Δήμου εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 31/05/2015, αναφέροντας ότι ο επιπλέον χρόνος εκτέλεσης των εργασιών που ζητείται, οφείλεται κυρίως στην έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ο οποίος περιλαμβάνει τις υπόλοιπες εργασίες αποκαταστάσεων (τσιμεντοστρώσεων, ασφαλτοστρώσεων και πλακοστρώσεων) που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.

Προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31/05/2015, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Γραμμενοχωριών Δ.Ε. Πασσαρώνος», που εκτελεί η «ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», μέχρι 31/05/2015, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 76/2015.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

Τ.Υ.

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου