



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 3/22-02-2012
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Έδρα: Ελεούσα
Αρ.Αποφ.: 81/2012

Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Κατασκευή νέας εφεδρικής γεώτρησης στην Δ.Κ. Ελεούσας Δήμου Ζίτσας », το οποίο εκτελεί ο ανάδοχος κ. Κλητσινάρης Ιωάννης

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 3518/17-02-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης και λήψης της σχετικής απαρτίας οι είκοσι δύο(22), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 12. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 13. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 14. Δήμος Δημήτριος |
| 4. Μπαλτά Σταυρούλα | 15. Κολιός Παναγιώτης |
| 5. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 16. Σταλίκας Γεώργιος |
| 6. Κολιούσης Ευάγγελος | 17. Κούργιας Φώτιος |
| 7. Γαρδίκος Βασίλειος | 18. Βούζας Χρυσόστομος |
| 8. Παΐικας Σπυρίδων | 19. Καραμπίνας Κων/νος |
| 9. Ράρρας Φώτιος | 20. Παππάς Μάνθος |
| 10. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 21. Τζίμας Δημήτριος |
| 11. Παπαδημητρίου Γεώργιος | 22. Αγόρος Κων/νος |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Γιαννόπουλος Κων/νος
2. Μαρούλας Αθανάσιος
3. Γκαραλέας Δημήτριος
4. Στουγιάννος Νικόλαος
5. Παπαγγέλης Σπυρίδων

Οι ανωτέρω πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι προσήλθαν στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Η Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάνθος Παππάς αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 21^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Μετά από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουν την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, του θέματος: Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου στο Δ.Σ. του υφιστάμενου Αναγκαστικού Συνδέσμου 1^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Ιωαννίνων (ΦΟΔΣΑ), κάτι το οποίο και έγινε αφού τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το έκαναν δεκτό ομόφωνα.

Επί του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίκιο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας με το αριθ. 2571/3-2-2012 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στο Δήμο η από 30-1-2012 αίτηση του αναδόχου κ. Κλητσινάρη Ιωάννη, του έργου: «Κατασκευή νέας εφεδρικής γεώτρησης στην Δ.Κ. Ελεούσας Δήμου Ζίτσας», ο οποίος ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου για τρεις (3) μήνες, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Με το ίδιο έγγραφο, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας εισηγήθηκε την παράταση, μέχρι 08-05-2012, (σύμφωνα με το Ν. 3669 άρθρ. 48 παρ. 9) με αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση της προόδου εκτέλεσης των εργασιών οφείλεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ημερομηνία περαίωσης του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά του ήταν η 8-2-2012, ενώ το αντικείμενό του αφορά την κατασκευή μιας υδρογεώτρησης σωληνωμένη με χαλυβδοσωλήνες και γεφυρωτά φίλτρα καθώς και τη διεξαγωγή σε αυτήν δοκιμαστικής αντλήσεως στην Δ.Κ. Ελεούσας.

Ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00€ ενώ η έκπτωση που δόθηκε ανήλθε σε ποσοστό 6% .

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από την πράξη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου Ελεούσας, ενώ μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί, όσον αφορά την ομάδα Α σε ποσοστό 5%.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 08-05-2012, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Ακολούθησε τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κούργια Φωτίου ο οποίος είπε ότι καταψηφίζει την εισήγηση καθώς διαφωνεί με την πληρωμή του έργου από έσοδα της πράξης εφαρμογής Ρ.Σ. Ελεούσας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την σχετική τοποθέτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Κατασκευή νέας εφεδρικής γεώτρησης στην Δ.Κ. Ελεούσας Δήμου Ζίτσας », το οποίο εκτελεί ο ανάδοχος κ. Κλητσινάρης Ιωάννης, μέχρι 08-05-2012, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κούργια Φωτίου για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του οι οποίοι έχουν εγγραφεί περιληπτικά ανωτέρω.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 81/2012

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου