



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 04/02-04-2015
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ. Αποφ.: 86/2015

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
 εργασιών του έργου: «Επέκταση εσωτερικού
 δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας», αναδόχου
 “ΔΟΚΟΣ ΑΤΕΒΕ”

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 02 του μήνα Απριλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθ. 4959/27-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι έξι (26), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Λιάκος Παναγιώτης | 14. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα |
| 2. Σταλίκας Γεώργιος | 15. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος |
| 3. Βότσικας Αλκιβιάδης | 16. Γκουγιάννος Ευάγγελος |
| 4. Σφήκας Νικόλαος | 17. Γαρδίκος Βασίλειος |
| 5. Γεωργούλη Γιαννούλα | 18. Γκαραλέας Δημήτριος |
| 6. Ράρρας Φώτιος | 19. Τσακανίκας Δημήτριος |
| 7. Καρατασίτσας Ανέστης | 20. Λεοντίου Κων/νος |
| 8. Μαλισσόβας Παναγιώτης | 21. Χανδόλιας Απόστολος |
| 9. Γρίβας Περικλής | 22. Καλογήρου Ιωάννα |
| 10. Μάστακας Θωμάς | 23. Βούζας Χρυσόστομος |
| 11. Μιχάλης Στέφανος | 24. Καλόγηρος Δημήτριος |
| 12. Μπότσιου Δημήτρα | 25. Μανούσης Σωτήριος |
| 13. Λάμπρου Δημήτριος | 26. Ματσάγκας Εμμανουήλ |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Στέφος Θεόδωρος
 ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ράβρας Φώτιος ύστερα από την ψήφιση του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βούζας Χρυσόστομος κατά την συζήτηση του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα, έδωσε τον λόγο στην προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κα Σιαμπίρη Δέσποινα, η οποία αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους, κατατέθηκε προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά και έχει ως εξής:

«Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ. 3684-09/03/2015 έγγραφο, με θέμα την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η εταιρεία ΔΟΚΟΣ ΑΤΕΒΕ.

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά την εκτέλεση των εργασιών της επέκτασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στη Δ.Κ. Ελεούσας.

Η χρηματοδότηση του έργου, το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 99,00%, προέρχεται από το ΕΣΠΑ.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του, ανέρχονταν στο ποσό των 1.900.000,00 €, ενώ ο συμβατικός στο ποσό των 1.672.000,00 €.

Η έναρξη εργασιών του, έγινε την 14/01/2013 και ως ημερομηνία περαίωσης είχε οριστεί η 13/07/2014.

Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω διεύθυνση του Δήμου εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 31/05/2015, αναφέροντας ότι ο επιπλέον χρόνος εκτέλεσης των εργασιών που ζητείται, οφείλεται:

1. Στην κατασκευή του πρόσθετου τμήματος δικτύου μήκους περίπου 550,00 m και αφορά την αντικατάσταση παλαιού χαλύβδινου αγωγού τροφοδοσίας της δεξαμενής καθώς και αγωγού τροφοδοσίας του παλαιού οικισμού Ελεούσας. Ο αγωγός αυτός παρουσιάζει συχνές διαρροές, με αποτέλεσμα τις συνεχόμενες διακοπές νερού και την καταστροφή του οδοστρώματος. Αυτό έχει ως συνέπεια τον αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης του νερού και τη συχνή παρουσίαση προβλημάτων. (προϊόντα εκσκαφής στο δίκτυο, φράξιμο παροχών, κακή λειτουργία του μειωτή πίεσεως κ.α.) Και για τους δύο αγωγούς έχει υποβληθεί τροποποίηση μελέτης για την οποία έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο.

2. Στη σύνταξη 2ου ΑΠΕ σύμφωνα με την τροποποίηση της μελέτης και την ολοκλήρωση των εργασιών.

Προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31/05/2015, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας», αναδόχου “ΔΟΚΟΣ ΑΤΕΒΕ” , μέχρι 31/05/2015, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 86/2015.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.

Ακριβές Αντίγραφο
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ