



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 06/05-05-2015
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ. Αποφ.: 99/2015

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή δικτύου διευθέτησης ομβρίων υδάτων στα επικίνδυνα τμήματα του οικισμού Άνω Λαψίστας», που εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Ιγνατιάδης Ιγνάτιος.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 05 του μήνα Μαΐου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθ. 6559/29-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης και οι είκοσι επτά (27), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Λιάκος Παναγιώτης | 14. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα |
| 2. Σταλίκας Γεώργιος | 15. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος |
| 3. Βότσικας Αλκιβιάδης | 16. Γκουγιάννος Ευάγγελος |
| 4. Σφήκας Νικόλαος | 17. Γαρδίκος Βασίλειος |
| 5. Γεωργούλη Γιαννούλα | 18. Γκαραλέας Δημήτριος |
| 6. Ράρρας Φώτιος | 19. Τσακανίκας Δημήτριος |
| 7. Καρατασίτσας Ανέστης | 20. Λεοντίου Κων/νος |
| 8. Μαλισσόβας Παναγιώτης | 21. Χανδόλιας Απόστολος |
| 9. Γρίβας Περικλής | 22. Καλογήρου Ιωάννα |
| 10. Μάστακας Θωμάς | 23. Βούζας Χρυσόστομος |
| 11. Μιχάλης Στέφανος | 24. Καλόγηρος Δημήτριος |
| 12. Μπότσιου Δήμητρα | 25. Στέφος Θεόδωρος |
| 13. Λάμπρου Δημήτριος | 26. Μανούσης Σωτήριος |
| | 27. Ματσάγκας Εμμανουήλ |

ΑΠΟΝΤΕΣ

-

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 2^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ο

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βούζας Χρυσόστομος κατά την συζήτηση του 3^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Στέφανος κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα όσον αφορά τα λοιπά (4) θέματα και κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος του Δ.Σ. κ. Ματσάγκα Εμμανουήλ) όσον αφορά το 2^ο θέμα αποφάσισε, ότι τα παρακάτω θέματα τα οποία δεν είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, είναι κατεπείγοντα και πρέπει να συζητηθούν:

1.-Συζήτηση για την αναδιάρθρωση των Αστυνομικών Τμημάτων.

2.-Υποβολή αιτήματος στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για παραχώρηση στο Δήμο της χρήσης του κτιρίου της Μαθητικής Εστίας Ζίτσας.

3.-Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή δικτύου διευθέτησης ομβρίων υδάτων στα επικίνδυνα τμήματα του οικισμού Άνω Λαφίστας», που εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Ιγνατιάδης Ιγνάτιος.

4.-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο κλιμάκιο ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) σε έργα ή δραστηριότητες που βρίσκονται σε περιοχή που υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Ζίτσας.

5.-Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην έκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2015» που διοργανώνεται από 16 έως 24 Μαΐου 2015, στο Πανηπειρωτικό Στάδιο Ιωαννίνων και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων αυτής.

Επί του 3^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος:

Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα, έδωσε τον λόγο στην προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κα Σιαμπίρη Δέσποινα, η οποία αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους, κατατέθηκε προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά και έχει ως εξής:

«Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ. 6329/29-04-2015 έγγραφο, με θέμα την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου διευθέτησης ομβρίων υδάτων στα επικίνδυνα τμήματα του οικισμού Άνω Λαφίστας», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Ιγνατιάδης Ιγνάτιος.

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του οικισμού Τ.Κ. Άνω Λαφίστας του Δήμου Ζίτσας.

Η χρηματοδότηση του έργου, το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 85%, προέρχεται από το Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013».

Ο αρχικός προϋπολογισμός του ανέρχονταν στο ποσό των 1.200.000,00 €, ενώ ο συμβατικός στο ποσό των 493.987,07 €. (μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,83 %).

Η έναρξη εργασιών του έγινε την 1/07/2013 και ως ημερομηνία περαίωσης είχε οριστεί η 01/07/2014.

Παρατάσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα: Έως 1-10-2014 με την υπ' αριθ. 230/2014 Α.Δ.Σ., έως 31-12-2014 με την υπ' αριθ. 331/2014 Α.Δ.Σ. και έως 30-04-2015 με την υπ' αριθ. 77/2015 Α.Δ.Σ.

Ποσοστό που έχει εκτελεστεί μέχρι σήμερα: 85%

Με το υπ' αριθ. 6329/29-04-2015, έγγραφο η παραπάνω Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου εισηγείται την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 31-05-2015, αναφέροντας ότι ο επιπλέον χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ζητείται προκειμένου να γίνει η περαίωση των επιπλέον εργασιών που περιλαμβάνονται στον υπό έγκριση 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα και 1^ο Π.Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.

Σχετικά έχει εκδοθεί και επισυνάπτεται, το υπ' αριθ. 1983/ 4 -05-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου για την σύμφωνη γνώμη της.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-05-2015.

Ακολούθησε τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ματσάγκα Εμμανουήλ ο οποίος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό και στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την σχετική τοποθέτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή δικτύου διευθέτησης ομβρίων υδάτων στα επικίνδυνα τμήματα του οικισμού Άνω Λαψίστας», που εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Ιγνατιάδης Ιγνάτιος, μέχρι 31-05-2015.

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ματσάγκα Εμμανουήλ.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 99/2015.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου