



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ.Αποφ. : 277 /2011

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό Αρ. 13/18-07-2011  
 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας  
 περαίωσης του έργου: « Ανάπλαση  
 κοινόχρηστων χώρων και πλατειών Δήμου  
 Ζίτσας » του Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτελεί η  
 Κ/Ξ Τσομπίκος Δημήτριος Γεωργίου – Ηλίας  
 Νικόλαος Δημητρίου.

Στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης του Δήμου Ζίτσας και στην ισόγεια αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος (αίθουσα Πνευματικού Κέντρου) σήμερα στις 18 του μήνα Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20.00΄ συνήλθε (σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 14/2011 Απόφασης Δ.Σ.) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 18236//14-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινότητές τους συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους λοιπούς Προέδρους & Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι είκοσι τέσσερις ( 24 ), δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ.**

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης, Π.Δ.Σ.    | 14. Παπαγγέλης Σπυρίδων     |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος         | 15. Παπαδημητρίου Γεώργιος  |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος          | 16. Βλέτσας Αθανάσιος       |
| 4. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος    | 17. Μπούτσικος Νικόλαος     |
| 5. Μάντζιος Σπυρίδωνας          | 18. Δήμος Δημήτριος         |
| 6. Μαρκούλας Αθανάσιος          | 19. Κολιός Παναγιώτης       |
| 7. Κολιούσης Ευάγγελος          | 20. Κούργιας Φώτιος         |
| 8. Γαρδίκος Βασίλειος           | 21. Βούζας Χρυσόστομος      |
| 9. Πάικας Σπυρίδων              | 22. Καραμπίνας Κωνσταντίνος |
| 10. Ράρρας Φώτιος               | 23. Αγόρος Κωνσταντίνος     |
| 11. Γκαραλέας Δημήτριος         | 24. Τζίμας Δημήτριος        |
| 12. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή |                             |
| 13. Στουγιάννος Νικόλαος        |                             |

**ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.**

1. Μπαλτά Σταυρούλα
2. Σταλίκας Γεώργιος
3. Παππάς Μάνθος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μπαλτά Σταυρούλα προσήλθε κατά την συζήτηση του έβδομου (7<sup>ου</sup>) θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε ως πρώτο (1<sup>ο</sup>), καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταλίκας Γεώργιος, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τζίμας Δημήτριος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 17<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**Στη συνεδρίαση παρέστησαν:**

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
- Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων.
- Η Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων πρώην Δήμου Πασσαρώνος και πλήθος συνδημοτών.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προταθούν και να συζητηθούν κατά σειρά το 7<sup>ο</sup>, 16<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup>, 34<sup>ο</sup>, 12<sup>ο</sup>, 19<sup>ο</sup>, 9<sup>ο</sup>, 13<sup>ο</sup>, 18<sup>ο</sup> και 33<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάτι το οποίο και έγινε αφού τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ο κ. Δήμαρχος το έκαναν δεκτό ομόφωνα.

**Επί του 31<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης:**

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε:

Από την ΤΥΔΚ Δήμου Ιωαννιτών με το αριθ. 27206/27-06-2011 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στο Δήμο η από 16-06-2011 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ Τσομπίκος Δημήτριος Γεωργίου – Ηλίας Νικόλαος Δημητρίου του έργου « Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Δήμου Ζίτσας » του Δήμου Ζίτσας, η οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι 30-09-2011.

Με το ίδιο έγγραφο, η ΤΥΔΚ εισηγήθηκε την παράταση μέχρι 30-09-2011, για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 50% των εργασιών.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/09/2011.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Δήμου Ζίτσας » του Δήμου Ζίτσας, που εκτελεί η Κ/Ξ Τσομπίκος Δημήτριος Γεωργίου – Ηλίας Νικόλαος Δημητρίου, μέχρι 30-09-2011 .

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 277/2011**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου