



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ.Αποφ.: 329/2011

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό Αρ. 16/15-09-2011  
 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

Παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου: « Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων στη θέση Μπούμαλος στο Τ.Δ Κάτω Λαψίστας Δ. Πασσαρώνος » του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε. κ. Ντίνος Μιχαήλ.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup>, σήμερα στις 15 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00' συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 22385/ 09-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινότητές τους συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους λοιπούς Προέδρους & Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι έξι (26), δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.**

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης, Π.Δ.Σ.    | 16. Βλέτσας Αθανάσιος       |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος         | 17. Μπούτσιος Νικόλαος      |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος          | 18. Δήμος Δημήτριος         |
| 4. Μπαλτά Σταυρούλα             | 19. Κολιός Παναγιώτης       |
| 5. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος    | 20. Σταλίκας Γεώργιος       |
| 6. Μάντζιος Σπυρίδωνας          | 21. Κούργιας Φώτιος         |
| 7. Μαρκούλας Αθανάσιος          | 22. Βούζας Χρυσόστομος      |
| 8. Κολιούσης Ευάγγελος          | 23. Καραμπίνας Κωνσταντίνος |
| 9. Γαρδίκος Βασίλειος           | 24. Παππάς Μάνθος           |
| 10. Πάικας Σπυρίδων             | 25. Τζίμας Δημήτριος        |
| 11. Ράρας Φώτιος                | 26. Αγόρος Κωνσταντίνος     |
| 12. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή |                             |
| 13. Στουγιάννος Νικόλαος        |                             |
| 14. Παπαγγέλης Σπυρίδων         |                             |
| 15. Παπαδημητρίου Γεώργιος      |                             |

**ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.**

Γκαραλέας Δημήτριος

ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα

**Στη συνεδρίαση παρέστησαν:**

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.

- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Γκαραλέας προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάνθος Παππάς αποχώρησε από την συνεδρίαση ύστερα από την ψήφιση του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Μετά από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουν την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, του θέματος: «Συζήτηση και λήψη Απόφασης σχετικά με την συγχώνευση των Δημοτικών Σχολείων Άνω και Κάτω Λαψίστας», κάτι το οποίο και έγινε αφού τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το έκαναν δεκτό ομόφωνα.

#### **Επί του 19<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης:**

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Από την ΤΥΔΚ Δήμου Ιωαννιτών με το αριθ. 34753/05-08-2011 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στο Δήμο η από 28-07-2011 αίτηση του αναδόχου Ντίνου Μιχαήλ του έργου « Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων στη θέση Μπούμαλος στο Τ.Δ Κάτω Λαψίστας Δ. Πασσαρώνος » , ο οποίος ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι 30-10-2011.

Με το ίδιο έγγραφο, η ΤΥΔΚ εισηγήθηκε την παράταση, μέχρι 31-12-2011, θέλοντας με την πραγματοποίηση επιτόπου εργαστηριακών ελέγχων, να διαπιστωθεί ότι έχει ακολουθηθεί πλήρως η υπάρχουσα μελέτη, τόσο σε ποιοτικά όσο και σε ποσοτικά μεγέθη των χρησιμοποιούμενων υλικών, καθώς σύμφωνα με την ομολογία του αναδόχου το έργο έχει περαιωθεί, χωρίς όμως επίβλεψη.

Ύστερα από τα παραπάνω και με δεδομένο ότι έχει συγκροτηθεί επιτροπή για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποσότητας και ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και ενσωματώθηκαν στο έργο, προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31/12/2011, χωρίς όμως αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων στη θέση Μπούμαλος στο Τ.Δ Κάτω Λαψίστας Δ. Πασσαρώνος », που εκτελεί ο ανάδοχος Ντίνος Μιχαήλ μέχρι 31-12-2011, χωρίς αναθεώρηση τιμών.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 329/2011**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ**

**Τ.Υ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου