



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 5/17-04-2014  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του  
 Δήμου Ζίτσας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ.Αποφ.: 136/2014

Έγκριση 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε του έργου: «Ανάπλαση  
 κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Δήμου  
 Ζίτσας» (Δημ. Ενότητα Ζίτσας) που εκτελεί η  
 Κ/Ξ Τσομπίκος Δημήτριος– Ηλίας Νικόλαος.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup>, σήμερα στις 17 του μήνα Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14.30 συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 7146/16-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Η συνεδρίαση είχε **κατεπείγοντα χαρακτήρα** καθώς από την μη συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων θίγονταν τα συμφέροντα του Δήμου, κάτι το οποίο αναφέρονταν στην συγκεκριμένη πρόσκληση. Το Δημοτικό Συμβούλιο πριν από την συζήτηση των θεμάτων, αποφάσισε ομόφωνα θετικά για το κατεπείγον και την συζήτηση των θεμάτων.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι δύο (22) και συγκεκριμένα οι:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- |                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης               | 11. Στουγιάννος Νικόλαος   |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος            | 12. Παπαγγέλης Σπυρίδων    |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος             | 13. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 4. Μπαλτά Σταυρούλα                | 14. Βλέτσας Αθανάσιος      |
| 5. Γιαννόπουλος Κων/νος            | 15. Μπούτσικος Νικόλαος    |
| 6. Κολιούσης Ευάγγελος             | 16. Δήμος Δημήτριος        |
| 7. Γαρδίκος Βασίλειος              | 17. Κολιός Παναγιώτης      |
| 8. Πάικας Σπυρίδων                 | 18. Κούργιας Φώτιος        |
| 9. Γκαραλέας Δημήτριος             | 19. Βούζας Χρυσόστομος     |
| 10. Αλεξούδη-Γκαβρέση<br>Παρασκευή | 20. Καραμπίνιας Κων/νος    |
|                                    | 21. Τζίμας Δημήτριος       |
|                                    | 22. Αγόρος Κων/νος         |

### ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Μαρούλας Αθανάσιος
2. Ράρας Φώτιος
3. Παππάς Μάνθος
4. Σταλίκας Γεώργιος
5. Μάντζιος Σπυρίδωνας

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κολιός Παναγιώτης αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων, ο

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δήμος Δημήτριος κατά την συζήτηση του 25<sup>ου</sup> θέματος, όπως και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κούργιας Φώτιος ο οποίος επέστρεψε κατά την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**Στη συνεδρίαση παρέστησαν:**

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Προέδρου, αποφάσισε ομόφωνα να προταθούν και να συζητηθούν κατά σειρά το 18<sup>ο</sup>, 22<sup>ο</sup> και 25<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, πριν από το 1<sup>ο</sup> θέμα αυτής.

**Επί του 15<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης:**

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο ανωτέρω θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκαραλέα Δημήτριο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση για το συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει διαβιβασθεί, ο 3ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών καθώς και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (το οποίο εκ παραδρομής δεν αναφέρεται στον τίτλο του συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης), του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Δήμου Ζίτσας (Δημ Ενότητα Ζίτσας)», που εκτελεί η Κ/Ξ Τσομπικός Δημήτριος- Ηλίας Νικόλαος.

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά εργασίες ανάπλασης των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Ζίτσας και συγκεκριμένα στην Τ.Κ Ζίτσας, του περιβάλλοντα χώρου του Δημοτικού Καταστήματος Καλλιθέας (εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί) και στην Τ.Κ Καρίτσας εργασίες ανάπλασης του πρώτου διαζώματος της πλατείας.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πιστώσεις ΘΗΣΕΑΣ.

Το έργο βάση μελέτης είναι προϋπολογισμού 177.000,00€ με Φ.Π.Α. και το εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται ύστερα από την έκπτωση (35%) στο ποσό των 115.050,00€ με Φ.Π.Α.

Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί επτά (7) παρατάσεις και συγκεκριμένα η 1<sup>η</sup> μέχρι 30/12/2010, η 2<sup>η</sup> μέχρι 30/06/2011, η 3<sup>η</sup> μέχρι 30/09/2011, η 4<sup>η</sup> μέχρι 30/12/2011, η 5<sup>η</sup> μέχρι 30/06/2012, η 6<sup>η</sup> μέχρι 31/11/2013 και η 7<sup>η</sup> μέχρι 30/04/2014 ενώ έχει εκτελεστεί το 60% των προβλεπόμενων εργασιών.

Στο συγκεκριμένο έργο ο ανάδοχος με το αριθ. πρωτ. 16233/08-06-2012 και 17169/18-06-2012 αίτημα του ζήτησε διακοπή εργασιών εξαιτίας ότι δεν είχε αποπληρωθεί ο 2<sup>ος</sup> λογαριασμός του έργου. Η υπηρεσία με την αριθ. πρωτ. 18352/02-07-2012 απόφασή της αποδέχτηκε την διακοπή εργασιών του έργου.

Ο ανάδοχος με το αριθμ. πρωτ. 10283/13-06-2013 αίτημα του ζήτησε την συνέχιση εργασιών αφού έγινε η αποπληρωμή από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» του 2<sup>ου</sup> λογαριασμού σύμφωνα με το υπ. αριθμ 22/2013 χρηματικό ένταλμα της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Ζίτσας και με το αριθ. πρωτ. 15354/12-08-2013 έγγραφο της υπηρεσίας εγκρίθηκε η έναρξη των εργασιών, εγκρίθηκε η έναρξη των εργασιών που περιλαμβάνονται στο 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και στον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.

Οι λόγοι που επέβαλαν την σύνταξη του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. οφείλονται στην αυξομείωση ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών και στην ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Δήμου Ζίτσας» το οποίο εκτελεί η Κ/Ξ Τσομπικός Δημήτριος – Ηλίας Νικόλαος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/108/03-04-2014 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η Κ/Ξ Τσομπίκος Δημήτριος – Ηλίας Νικόλαος.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 136/2014.**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου