



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 16/18-12-2013  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του  
 Δήμου Ζίτσας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ.Αποφ.: 374/2013

Έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Μολοσσών (Β΄ Φάση) της Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών, του Δήμου Ζίτσας» το οποίο εκτελεί η ανάδοχος «Ν. ΜΠΑΔΗΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup>, σήμερα στις 18 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 15.00 συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 24500/16-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συγκεκριμένη πρόσκληση αναφέρονταν ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγον χαρακτήρα, ενώ πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον των θεμάτων αυτής.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης είκοσι επτά (27), δηλαδή:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης            | 15. Παπαγγέλης Σπυρίδων    |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος         | 16. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 3. Μπαλτά Σταυρούλα             | 17. Βλέτσας Αθανάσιος      |
| 4. Χανδόλιας Απόστολος          | 18. Μπούτσικος Νικόλαος    |
| 5. Γιαννόπουλος Κων/νος         | 19. Δήμος Δημήτριος        |
| 6. Μάντζιος Σπυρίδωνας          | 20. Κολιός Παναγιώτης      |
| 7. Μαρκούλας Αθανάσιος          | 21. Κούργιας Φώτιος        |
| 8. Κολιούσης Ευάγγελος          | 22. Βούζας Χρυσόστομος     |
| 9. Γαρδίκος Βασίλειος           | 23. Καραμπίνας Κων/νος     |
| 10. Πάικας Σπυρίδων             | 24. Παππάς Μάνθος          |
| 11. Ράρρας Φώτιος               | 25. Τζίμας Δημήτριος       |
| 12. Γκαραλέας Δημήτριος         | 26. Αγόρος Κων/νος         |
| 13. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 27. Σταλίκας Γεώργιος      |
| 14. Στουγιάννος Νικόλαος        |                            |

### ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

#### Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

#### Επί του 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκαραλέα Δημήτριο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει διαβιβασθεί, με το αριθ. 24717/18-12-2013 έγγραφό της, ο 2<sup>ος</sup> ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Μολοσσών ( Β΄ Φάση) της Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας» με ανάδοχο την «Ν. ΜΠΑΔΗΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε».

Το αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας αφορά εργασίες αντικατάστασης κοινοτικών οδών σε διάφορες Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών, με τις απαραίτητες ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις κ.λ.π.

Το έργο βάση μελέτης είναι προϋπολογισμού 400.000,00€ με Φ.Π.Α. και το εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται ύστερα από την έκπτωση (51%) στο ποσό των 217.535,33€ με Φ.Π.Α. .

Οι λόγοι που επέβαλαν την σύνταξη του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε οφείλονται στις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών που προκύπτουν από την εκτέλεση του έργου. Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί άλλες έξι παρατάσεις και συγκεκριμένα έως: 30-04-2012, 30-07-2012, 30-11-2012, 30-06-2013, 30-09-2013, και 31-12-2013 .

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Μολοσσών (Β΄ Φάση) της Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας» το οποίο εκτελείται από την ανάδοχο «Ν. ΜΠΑΔΗΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Μολοσσών (Β΄ Φάση) της Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας» το οποίο εκτελείται από την ανάδοχο «Ν. ΜΠΑΔΗΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 374/2013**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

**Τ.Υ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου